

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI					EXECUÇÃO		12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					DATA DA OS		12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								129.893,16	51.891,48	12.989,32	64.880,80	65.012,36		
01.01	ADMINISTRAÇÃO								120.848,41	48.339,36	12.084,85	60.424,21	60.424,20	50,00	
01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mês	1,50	0,60	0,15	0,75	0,75	11.194,54	16.791,81	6.716,72	1.679,19	8.395,91	8.395,90	50,00	
01.001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	10,00	4,00	1,00	5,00	5,00	6.264,81	62.648,10	25.059,24	6.264,81	31.324,05	31.324,05	50,00	
01.001.003	Vigia diurno com encargos complementares	mês	10,00	4,00	1,00	5,00	5,00	4.140,85	41.408,50	16.563,40	4.140,85	20.704,25	20.704,25	50,00	
01.02	EQUIPAMENTO DE APOIO								9.044,75	3.552,12	904,47	4.456,59	4.588,16	49,27	
01.02.001	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, peças com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários a montagem, inclusive montagem e desmontagem.	m2xmes	275,00	108,00	27,50	135,50	139,50	32,89	9.044,75	3.552,12	904,47	4.456,59	4.588,16	49,27	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								64.623,59	46.621,15	2.264,22	48.885,37	15.738,22	75,64	
02.001	CANTEIRO DE OBRAS								64.623,59	46.621,15	2.264,22	48.885,37	15.738,22	75,64	
02.001.001	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Mês	10,00	4,00	1,00	5,00	5,00	734,34	7.343,40	2.937,36	734,34	3.671,70	3.671,70	50,00	
02.001.002	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	10,00	10,00		10,00	-	242,49	2.424,90	2.424,90	-	2.424,90	-	100,00	
02.001.003	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	3,00	1,00	4,00	6,00	1.529,88	15.298,80	4.589,64	1.529,88	6.119,52	9.179,28	40,00	
02.001.004	Barracão para refeitório em obras em compensado	m2	6,00	6,00		6,00	-	1.029,23	6.175,38	6.175,38	-	6.175,38	-	100,00	
02.001.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00		1,00	-	752,94	752,94	752,94	-	752,94	-	100,00	
02.001.006	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	2.223,81	2.223,81	2.223,81	-	2.223,81	-	100,00	
02.001.007	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	12,00		12,00	-	354,83	4.257,96	4.257,96	-	4.257,96	-	100,00	
02.001.008	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	100,00	100,00		100,00	-	10,73	1.073,00	1.073,00	-	1.073,00	-	100,00	
02.001.009	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	330,00	292,00		292,00	38,00	75,98	25.073,40	22.186,16	-	22.186,16	2.887,24	88,48	
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								1.756,12	878,06	-	878,06	878,06	50,00	
03.001	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	43,00	21,50		21,50	21,50	40,84	1.756,12	878,06	-	878,06	878,06	50,00	
4	FUNDAÇÃO								145.485,53	145.485,53	-	145.485,53	-	100,00	
04.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	125,00	125,00		125,00	-	52,91	6.613,75	6.613,75	-	6.613,75	-	100,00	
04.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	m3	203,88	203,88		203,88	-	11,38	2.320,15	2.320,15	-	2.320,15	-	100,00	
04.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,34	23,34		23,34	-	49,71	1.160,23	1.160,23	-	1.160,23	-	100,00	
04.004	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	m3	36,19	36,19		36,19	-	195,18	7.063,56	7.063,56	-	7.063,56	-	100,00	
04.005	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	392,10	392,10		392,10	-	64,02	25.102,24	25.102,24	-	25.102,24	-	100,00	

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI					EXECUÇÃO		12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					DATA DA OS		12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
04.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	440,30	440,30		440,30	-	11,08	4.878,52	4.878,52	-	4.878,52	-	100,00
04.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.524,00	2.524,00		2.524,00	-	11,99	30.262,76	30.262,76	-	30.262,76	-	100,00
04.008	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	kg	655,80	655,80		655,80	-	9,88	6.479,30	6.479,30	-	6.479,30	-	100,00
04.009	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	56,90	56,90		56,90	-	560,19	31.874,81	31.874,81	-	31.874,81	-	100,00
04.010	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m3	167,24	167,24		167,24	-	1,71	285,98	285,98	-	285,98	-	100,00
04.011	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	221,86	221,86		221,86	-	24,40	5.413,38	5.413,38	-	5.413,38	-	100,00
04.012	Infraestrutura de pavimentação de pavimento com camada de base, e bombeado. af_09/2023	m2	388,18	388,18		388,18	-	47,99	18.628,76	18.628,76	-	18.628,76	-	100,00
04.013	Controle tecnológico de concretos	m3	56,90	56,90		56,90	-	94,94	5.402,09	5.402,09	-	5.402,09	-	100,00
5	ESTRUTURA								220.329,68	123.325,64	56.930,60	180.256,23	40.073,45	
05.001	PILARES								50.372,83	46.292,36	1.496,60	47.788,96	2.583,87	94,87
05.001.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	283,00	263,00	20,00	283,00	-	74,83	21.176,89	19.680,29	1.496,60	21.176,89	-	100,00
05.001.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	895,10	895,10		895,10	-	11,99	10.732,25	10.732,25	-	10.732,25	-	100,00
05.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	145,00	145,00		145,00	-	9,36	1.357,20	1.357,20	-	1.357,20	-	100,00
05.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	403,70	403,70		403,70	-	11,08	4.473,00	4.473,00	-	4.473,00	-	100,00
05.001.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	18,60	17,20		17,20	1,40	584,28	10.867,61	10.049,62	-	10.049,62	817,99	92,47
05.001.006	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	18,60	0,00		-	18,60	94,94	1.765,88	-	-	-	1.765,88	0,00
05.002	VIGAS								84.623,64	77.033,28	946,54	77.979,82	6.643,82	92,14
05.002.001	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	292,00	292,00		292,00	-	125,54	36.657,68	36.657,68	-	36.657,68	-	100,00
05.002.002	Colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.614,70	1.614,70		1.614,70	-	11,99	19.360,25	19.360,25	-	19.360,25	-	100,00
05.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	360,30	360,30		360,30	-	9,36	3.372,41	3.372,41	-	3.372,41	-	100,00
05.002.004	Colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	432,20	432,20		432,20	-	11,08	4.788,78	4.788,78	-	4.788,78	-	100,00
05.002.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	30,10	22,00	1,62	23,62	6,48	584,28	17.586,83	12.854,16	946,54	13.800,70	3.786,13	78,47
05.002.006	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	30,10	0,00		-	30,10	94,94	2.857,69	-	-	-	2.857,69	0,00
05.003	LAJES								83.461,46	-	54.487,46	54.487,45	28.974,01	65,28
05.003.001	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	56,60	0,00	45,28	45,28	11,32	82,86	4.689,88	-	3.751,90	3.751,90	937,98	79,99
05.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	395,60	0,00	316,48	316,48	79,12	11,08	4.383,25	-	3.506,60	3.506,60	876,65	80,00

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
05.003.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	428,30	0,00	342,64	342,64	85,66	11,99	5.135,32	-	4.108,25	4.108,25	1.027,07	79,99	
05.003.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	32,80	0,00	-	-	32,80	584,28	19.164,38	-	-	-	19.164,38	0,00	
05.003.005	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	32,80	0,00	-	-	32,80	94,94	3.114,03	-	-	-	3.114,03	0,00	
05.003.006	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M2	93,94	0,00	93,94	93,94	-	86,62	8.137,08	-	8.137,08	8.137,08	-	100,00	
05.003.007	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M2	358,88	0,00	358,88	358,88	-	97,48	34.983,62	-	34.983,62	34.983,62	-	100,00	
05.003.008	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M2	28,18	0,00	-	-	28,18	136,76	3.853,90	-	-	-	3.853,90	0,00	
05.004	BASE RESERVATÓRIO				-	-	-	1.871,75	-	-	-	-	1.871,75	0,00	
05.004.001	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	m2	6,25	0,00	-	-	6,25	299,48	1.871,75	-	-	-	1.871,75	0,00	
6	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								124.657,96	45.701,94	1.452,10	47.154,04	77.503,92		
06.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						-		74.342,32	45.701,94	1.452,10	47.154,04	27.188,28	63,42	
06.001.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,85	12,85		12,85	-	51,21	658,05	658,05	-	658,05	-	100,00	
06.001.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	721,77	610,89		610,89	110,88	53,06	38.297,12	32.413,82	-	32.413,83	5.883,29	84,63	
06.001.003	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	120,96	0,00		-	120,96	167,60	20.272,90	-	-	-	20.272,90	0,00	
06.001.004	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	103,50	86,75	8,37	95,12	8,38	69,54	7.197,39	6.032,60	582,05	6.614,64	582,75	91,90	
06.001.005	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	69,20	57,68	5,76	63,44	5,76	53,64	3.711,89	3.093,96	308,97	3.402,93	308,96	91,67	
06.001.006	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga. af_03/2024	m	389,71	324,70	52,00	376,70	13,01	10,79	4.204,97	3.503,51	561,08	4.064,59	140,38	96,66	
06.002	DRYWALL						-		50.256,88	-	-	-	50.256,88	0,00	
06.002.001	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	36,94	0,00		-	36,94	105,06	3.880,92	-	-	-	3.880,92	0,00	
06.002.002	Parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps	m2	180,09	0,00		-	180,09	114,81	20.676,13	-	-	-	20.676,13	0,00	
06.002.003	Parede com sistema em chapas de gesso st para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	84,45	0,00		-	84,45	163,38	13.797,44	-	-	-	13.797,44	0,00	
06.002.004	Parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	66,04	0,00		-	66,04	180,23	11.902,39	-	-	-	11.902,39	0,00	
06.003	DIVISÓRIA						-		58,76	-	-	-	58,76	0,00	
06.003.001	Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	0,15	0,00		-	0,15	391,76	58,76	-	-	-	58,76	0,00	

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI					EXECUÇÃO		12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					DATA DA OS		12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
07	COBERTURA								60.453,95	-	-	-	60.453,95	
07.001	ESTRUTURA								21.212,05	-	-	-	21.212,05	0,00
07.001.001	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	0,00		-	391,46	19,39	7.590,41	-	-	-	7.590,41	0,00
07.001.002	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	0,00		-	359,41	20,57	7.393,06	-	-	-	7.393,06	0,00
07.001.003	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	0,00		-	359,41	17,33	6.228,58	-	-	-	6.228,58	0,00
07.002	TELHAMENTO								22.054,38	-	-	-	22.054,38	0,00
07.002.001	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	359,41	0,00		-	359,41	53,63	19.275,16	-	-	-	19.275,16	0,00
07.002.002	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m2	31,60	0,00		-	31,60	87,95	2.779,22	-	-	-	2.779,22	0,00
07.003	COMPLEMENTOS			-		-	-		17.187,52	-	-	-	17.187,52	0,00
07.003.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	76,00	0,00		-	76,00	155,01	11.780,76	-	-	-	11.780,76	0,00
07.003.002	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	49,85	0,00		-	49,85	55,14	2.748,73	-	-	-	2.748,73	0,00
07.003.003	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	24,55	0,00		-	24,55	108,27	2.658,03	-	-	-	2.658,03	0,00
08	IMPERMEABILIZAÇÃO								11.133,02	-	-	-	11.133,02	
08.001	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023	m2	155,67	0,00		-	155,67	56,61	8.812,48	-	-	-	8.812,48	0,00
08.002	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	73,18	0,00		-	73,18	31,71	2.320,54	-	-	-	2.320,54	0,00
09	ESQUADRIAS								122.826,06	-	-	-	122.826,06	
09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA								30.522,55	-	-	-	30.522,55	0,00
09.001.001	PORTAS DE MADEIRA								30.522,55	-	-	-	30.522,55	0,00
09.001.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00	0,00		-	12,00	699,19	8.390,28	-	-	-	8.390,28	0,00
09.001.001.002	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	0,00		-	10,00	856,25	8.562,50	-	-	-	8.562,50	0,00
09.001.001.003	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (base SBC 110015)	un	1,00	0,00		-	1,00	1.076,70	1.076,70	-	-	-	1.076,70	0,00
09.001.001.004	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (CPOS/CDHU 23.08.242)	m2	14,39	0,00		-	14,39	491,68	7.075,28	-	-	-	7.075,28	0,00
09.001.001.005	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (CPU 2425)	und	1,00	0,00		-	1,00	2.070,21	2.070,21	-	-	-	2.070,21	0,00
09.001.001.006	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM (base SBC 110016)	un	2,00	0,00		-	2,00	1.673,79	3.347,58	-	-	-	3.347,58	0,00

		OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI							EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026			CONTRATO: 0062/2025	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE							DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
09.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO								61.737,34	-	-	-	61.737,34		
09.002.001	PORTAS DE ALUMINIO								31.282,83	-	-	-	31.282,83		
09.002.001.001	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimentc e instalação. af_12/2019	m2	9,87	0,00		-	9,87	690,15	6.811,78	-	-	-	6.811,78	0,00	
09.002.001.002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	6,93	0,00		-	6,93	349,28	2.420,51	-	-	-	2.420,51	0,00	
09.002.001.003	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO(base: EMPO 14.003.0205-0)	m2	20,28	0,00		-	20,28	766,44	15.543,40	-	-	-	15.543,40	0,00	
09.002.001.004	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	4,70	0,00		-	4,70	998,82	4.694,45	-	-	-	4.694,45	0,00	
09.002.001.005	Porta em alumínio lambрил, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,52	0,00		-	2,52	719,32	1.812,69	-	-	-	1.812,69	0,00	
09.002.002	JANELAS DE ALUMINIO								30.454,51	-	-	-	30.454,51	0,00	
09.002.002.001	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	25,64	0,00		-	25,64	636,29	16.314,48	-	-	-	16.314,48	0,00	
09.002.002.002	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	1,35	0,00		-	1,35	721,65	974,23	-	-	-	974,23	0,00	
09.002.002.003	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv	m2	35,67	0,00		-	35,67	369,10	13.165,80	-	-	-	13.165,80	0,00	
09.003	ESQUADRIAS METALICAS								1.860,83	-	-	-	1.860,83		
09.003.001	PORTAS METALICAS								1.860,83	-	-	-	1.860,83	0,00	
09.003.001.001	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dcbradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	0,00		-	3,15	590,74	1.860,83	-	-	-	1.860,83	0,00	
09.004	ACESSORIOS								28.705,34	-	-	-	28.705,34	0,00	
09.004.001	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm(CPOS/CDHU 28.20.650)	Un	7,00	0,00		-	7,00	364,54	2.551,78	-	-	-	2.551,78	0,00	
09.004.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	0,00		-	7,00	101,85	712,95	-	-	-	712,95	0,00	
09.004.003	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	0,00		-	233,34	70,85	16.532,14	-	-	-	16.532,14	0,00	
09.004.004	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00	0,00		-	4,00	268,47	1.073,88	-	-	-	1.073,88	0,00	
09.004.005	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	23,00	0,00		-	23,00	234,83	5.401,09	-	-	-	5.401,09	0,00	
09.004.006	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019	un	37,00	0,00		-	37,00	61,76	2.285,12	-	-	-	2.285,12	0,00	
09.004.007	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (base SBC 110108)	M2	0,45	0,00		-	0,45	329,73	148,38	-	-	-	148,38	0,00	

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI					EXECUÇÃO		12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					DATA DA OS		12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
10	REVESTIMENTO DE PAREDE									46.023,30	27.892,99	8.232,65	36.125,64	9.897,66	78,49
10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									37.262,90	27.892,99	8.232,65	36.125,64	1.137,26	96,94
10.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.453,38	1.303,58	134,82	1.438,40	14,98	6,32	9.185,36	8.238,63	852,05	9.090,68	94,68	98,96	
10.001.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taiscas. af_03/2024	m2	1.375,61	962,93	371,41	1.334,34	41,27	19,20	26.411,71	18.488,26	7.131,06	25.619,32	792,39	96,99	
10.001.003	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taiscas. af_03/2024	m2	77,77	54,44	11,65	66,09	11,68	21,42	1.665,83	1.166,10	249,54	1.415,64	250,19	84,98	
10.002	REVESTIMENTO CERÂMICO									8.760,40	-	-	-	8.760,40	0,00
10.002.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	110,00	0,00		-	110,00	79,64	8.760,40	-	-	-	8.760,40	0,00	
11	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO									65.378,50	-	-	-	32.896,09	
11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									32.482,41				-	0,00
11.001.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	393,44	0,00	393,44	393,44	-	56,18	22.103,46	-	22.103,46	22.103,46	-	100,00	
11.001.002	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	393,44	0,00	393,44	393,44	-	3,52	1.384,91	-	1.384,91	1.384,91	-	100,00	
11.001.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	393,44	0,00	393,44	393,44	-	22,86	8.994,04	-	8.994,04	8.994,04	-	100,00	
11.002	GRANILITE									28.024,73				28.024,73	0,00
11.002.001	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,44	0,00		-	393,44	71,23	28.024,73	-	-	-	28.024,73	0,00	
11.003	RODAPE									4.871,36				4.871,36	0,00
11.003.001	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	0,00		-	260,64	18,69	4.871,36	-	-	-	4.871,36	0,00	
12	REVESTIMENO DE PISO EXTERNO									89.063,71				89.063,71	
12.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO			-		-	-			89.063,71	-	-	-	89.063,71	0,00
12.001.001	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	536,03	0,00		-	536,03	3,52	1.886,83	-	-	-	1.886,83	0,00	
12.001.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	370,20	0,00		-	370,20	112,78	41.751,16	-	-	-	41.751,16	0,00	
12.001.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	536,06			-	536,06	84,74	45.425,72	-	-	-	45.425,72	0,00	

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
13	REVESTIMENTO DE TETO								22.100,14	-	-	-	22.100,14	
13.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO			-		-	-		203,10	-	-	-	203,10	0,00
13.001.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022	m2	4,24	0,00		-	4,24	12,48	52,92	-	-	-	52,92	0,00
13.001.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	4,24	0,00		-	4,24	35,42	150,18	-	-	-	150,18	0,00
13.002	FORRO			-		-	-		21.897,04	-	-	-	21.897,04	0,00
13.002.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	340,81	0,00		-	340,81	64,25	21.897,04	-	-	-	21.897,04	0,00
14	PINTURA								43.459,69	-	-	-	43.459,69	
14.001	PAREDES			-		-	-		39.562,33	-	-	-	39.562,33	0,00
14.001.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	2.078,46	0,00		-	2.078,46	2,85	5.923,61	-	-	-	5.923,61	0,00
14.001.002	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	1.351,77	0,00		-	1.351,77	9,51	12.855,33	-	-	-	12.855,33	0,00
14.001.003	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	1.351,77	0,00		-	1.351,77	8,51	11.503,56	-	-	-	11.503,56	0,00
14.001.004	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	726,69	0,00		-	726,69	12,77	9.279,83	-	-	-	9.279,83	0,00
14.002	ESQUADRIAS			-		-	-		3.897,36	-	-	-	3.897,36	0,00
14.002.001	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	59,06	0,00		-	59,06	21,38	1.262,70	-	-	-	1.262,70	0,00
14.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	59,06	0,00		-	59,06	27,37	1.616,47	-	-	-	1.616,47	0,00
14.002.003	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	59,06	0,00		-	59,06	17,24	1.018,19	-	-	-	1.018,19	0,00
15	MARMORARIA								8.210,22	-	-	-	8.210,22	
15.001	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	13,42	0,00		-	13,42	611,79	8.210,22	-	-	-	8.210,22	0,00
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								50.232,27	-	-	-	50.232,27	
16.001	EQUIPAMENTOS			-		-	-		260,40	-	-	-	260,40	0,00
16.001.001	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	0,00		-	2,00	130,20	260,40	-	-	-	260,40	0,00
16.002	LOUÇAS			-		-	-		15.688,73	-	-	-	15.688,73	0,00
16.002.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	0,00		-	6,00	531,71	3.190,26	-	-	-	3.190,26	0,00
16.002.002	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	0,00		-	1,00	733,05	733,05	-	-	-	733,05	0,00
16.002.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13,00	0,00		-	13,00	409,86	5.328,18	-	-	-	5.328,18	0,00
16.002.004	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	0,00		-	1,00	1.028,14	1.028,14	-	-	-	1.028,14	0,00
16.002.005	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	0,00		-	1,00	732,79	732,79	-	-	-	732,79	0,00
16.002.006	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	9,00	0,00		-	9,00	519,59	4.676,31	-	-	-	4.676,31	0,00

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
16.003	METAIS E ACESSÓRIOS			-		-	-		34.283,14	-	-	-	34.283,14	0,00	
16.003.001	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m2	7,14	0,00		-	7,14	1.228,62	8.772,35	-	-	-	8.772,35	0,00	
16.003.002	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	un	1,00	0,00		-	1,00	2.224,27	2.224,27	-	-	-	2.224,27		
16.003.003	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	6,00	0,00		-	6,00	268,40	1.610,40	-	-	-	1.610,40	0,00	
16.003.004	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	5,00	0,00		-	5,00	62,28	311,40	-	-	-	311,40	0,00	
16.003.005	Torneira clínica com volante tipo alavanca	un	2,00	0,00		-	2,00	423,19	846,38	-	-	-	846,38	0,00	
16.003.006	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	un	6,00	0,00		-	6,00	371,11	2.226,66	-	-	-	2.226,66	0,00	
16.003.007	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	0,00		-	22,00	248,72	5.471,84	-	-	-	5.471,84	0,00	
16.003.008	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	0,00		-	1,00	402,65	402,65	-	-	-	402,65	0,00	
16.003.009	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	0,00		-	6,00	744,20	4.465,20	-	-	-	4.465,20	0,00	
16.003.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	0,00		-	8,00	202,82	1.622,56	-	-	-	1.622,56	0,00	
16.003.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	0,00		-	8,00	101,85	814,80	-	-	-	814,80	0,00	
16.003.012	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	4,00	0,00		-	4,00	321,62	1.286,48	-	-	-	1.286,48	0,00	
16.003.013	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	un	19,00	0,00		-	19,00	129,93	2.468,67	-	-	-	2.468,67	0,00	
16.003.014	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(base EMop 18.050.0120-0)	un	4,00	0,00		-	4,00	439,87	1.759,48	-	-	-	1.759,48	0,00	
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								105.597,03	21.569,68	-	21.569,68	84.027,35		
17.001	HIDRAULICA			-		-	-		44.262,55	-	-	-	44.262,55	0,00	
17.001.001	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	un	1,00	0,00		-	1,00	90,25	90,25	-	-	-	90,25	0,00	
17.001.002	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	1,00	0,00		-	1,00	72,06	72,06	-	-	-	72,06	0,00	
17.001.003	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	1,00	0,00		-	1,00	64,95	64,95	-	-	-	64,95	0,00	
17.001.004	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	1,00	0,00		-	1,00	52,16	52,16	-	-	-	52,16	0,00	
17.001.005	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	3,00	0,00		-	3,00	11,92	35,76	-	-	-	35,76	0,00	
17.001.006	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	17,00	0,00		-	17,00	30,60	520,20	-	-	-	520,20	0,00	
17.001.007	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	54,40	0,00		-	54,40	30,33	1.649,95	-	-	-	1.649,95	0,00	
17.001.008	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af. 03/2024	un	1,00	0,00		-	1,00	131,12	131,12	-	-	-	131,12	0,00	
17.001.009	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	24,00	0,00		-	24,00	47,33	1.135,92	-	-	-	1.135,92	0,00	

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
17.001.010	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	0,00		-	1,00	199,21	199,21	-	-	-	199,21	0,00	
17.001.011	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,00	0,00		-	24,00	85,24	2 045,76	-	-	-	2 045,76	0,00	
17.001.012	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	0,00		-	2,00	106,87	213,74	-	-	-	213,74	0,00	
17.001.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	2,00	0,00		-	2,00	78,33	156,66	-	-	-	156,66	0,00	
17.001.014	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	1,00	0,00		-	1,00	138,47	138,47	-	-	-	138,47	0,00	
17.001.015	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	0,00		-	2,00	8,04	16,08	-	-	-	16,08	0,00	
17.001.016	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	0,00		-	2,00	26,55	53,10	-	-	-	53,10	0,00	
17.001.017	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	52,00	0,00		-	52,00	3,86	200,72	-	-	-	200,72	0,00	
17.001.018	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	19,13	19,13	-	-	-	19,13	0,00	
17.001.019	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	0,00		-	3,00	8,92	26,76	-	-	-	26,76	0,00	
17.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	10,61	10,61	-	-	-	10,61	0,00	
17.001.021	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	16,18	16,18	-	-	-	16,18	0,00	
17.001.022	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	7,96	7,96	-	-	-	7,96	0,00	
17.001.023	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	81,00	0,00		-	81,00	8,54	691,74	-	-	-	691,74	0,00	
17.001.024	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	14,39	14,39	-	-	-	14,39	0,00	
17.001.025	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00	0,00		-	25,00	17,39	434,75	-	-	-	434,75	0,00	
17.001.026	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	39,13	39,13	-	-	-	39,13	0,00	
17.001.027	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	298,60	0,00		-	298,60	19,24	5.745,06	-	-	-	5.745,06	0,00	
17.001.028	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	31,40	0,00		-	31,40	27,70	869,78	-	-	-	869,78	0,00	
17.001.029	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	0,10	0,00		-	0,10	17,75	1,78	-	-	-	1,78	0,00	

		OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05					
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI							EXECUÇÃO	12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026			CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE							DATA DA OS	12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
17.001.030	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	37,00	0,00		-	37,00	11,57	428,09	-	-	-	428,09	0,00
17.001.031	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	0,00		-	1,00	12,35	12,35	-	-	-	12,35	0,00
17.001.032	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	0,00		-	2,00	34,80	69,60	-	-	-	69,60	0,00
17.001.033	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	15,00	0,00		-	15,00	22,29	334,35	-	-	-	334,35	0,00
17.001.034	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	21,94	21,94	-	-	-	21,94	0,00
17.001.035	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	0,00		-	8,00	18,02	144,16	-	-	-	144,16	0,00
17.001.036	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	49,00	0,00		-	49,00	14,47	709,03	-	-	-	709,03	0,00
17.001.037	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Un	1,00	0,00		-	1,00	13.161,45	13.161,45	-	-	-	13.161,45	0,00
17.001.038	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 15000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00	0,00		-	1,00	6.931,29	6.931,29	-	-	-	6.931,29	0,00
17.001.039	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	18,05	18,05	-	-	-	18,05	0,00
17.001.040	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	0,00		-	1,00	1.109,89	1.109,89	-	-	-	1.109,89	0,00
17.001.041	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente(cpos/cdhu 48.02.300)	Un	1,00	0,00		-	1,00	6.668,97	6.668,97	-	-	-	6.668,97	0,00

				OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05					
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI								EXECUÇÃO		12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026			CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE								DATA DA OS		12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
17.002	SANITÁRIA			-		-	-		40.954,31	21.569,68	-	21.569,68	19.384,63	52,66		
17.002.001	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	52,32	52,32	-	-	-	52,32	0,00		
17.002.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	0,00		-	4,00	670,17	2.680,68	-	-	-	2.680,68	0,00		
17.002.003	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	17,00	0,00		-	17,00	67,22	1.142,74	-	-	-	1.142,74	0,00		
17.002.004	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	108,72	108,72	-	-	-	108,72	0,00		
17.002.005	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,00	0,00		-	3,00	22,34	67,02	-	-	-	67,02	0,00		
17.002.006	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	29,00	0,00		-	29,00	13,28	385,12	-	-	-	385,12	0,00		
17.002.007	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	30,00	0,00		-	30,00	10,75	322,50	-	-	-	322,50	0,00		
17.002.008	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	10,00	7,00		7,00	3,00	71,60	716,00	501,20	-	501,20	214,80	70,00		
17.002.009	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	8,00	6,00		6,00	2,00	48,07	384,56	288,42	-	288,42	96,14	75,00		
17.002.010	Curva 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	49,00	35,00		35,00	14,00	14,54	712,46	508,90	-	508,90	203,56	71,42		
17.002.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	18,00		18,00	7,00	11,75	293,75	211,50	-	211,50	82,25	72,00		
17.002.012	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	18,00		18,00	7,00	17,80	445,00	320,40	-	320,40	124,60	72,00		
17.002.013	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	18,00		18,00	7,00	26,52	663,00	477,36	-	477,36	185,64	72,00		
17.002.014	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	44,00	30,00		30,00	14,00	17,04	749,76	511,20	-	511,20	238,56	68,18		
17.002.015	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	29,00	20,00		20,00	9,00	11,50	333,50	230,00	-	230,00	103,50	68,96		
17.002.016	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11,00	8,00		8,00	3,00	47,56	523,16	380,48	-	380,48	142,68	72,72		
17.002.017	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	4,00		4,00	2,00	16,67	100,02	66,68	-	66,68	33,34	66,66		
17.002.018	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	33,28	33,28	33,28	-	33,28	-	100,00		
17.002.019	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	45,28	45,28	45,28	-	45,28	-	100,00		
17.002.020	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	21,04	21,04	21,04	-	21,04	-	100,00		
17.002.021	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	107,90	72,00		72,00	35,90	95,27	10.279,63	6.859,44	-	6.859,44	3.420,19	66,72		
17.002.022	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	40,60	28,00		28,00	12,60	58,38	2.370,23	1.634,64	-	1.634,64	735,59	68,96		
17.002.023	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	m	25,60	19,00		19,00	6,60	85,93	2.199,81	1.632,67	-	1.632,67	567,14	74,21		
17.002.024	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	m	60,20	41,20		41,20	19,00	26,14	1.573,63	1.076,97	-	1.076,97	496,66	68,43		

		OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI							EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026			CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE							DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
17.002.025	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	17,40	12,50		12,50	4,90	23,90	415,86	298,75	-	298,75	117,11	71,83		
17.002.026	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	97,30	68,00		68,00	29,30	58,38	5.680,37	3.969,84	-	3.969,84	1.710,53	69,88		
17.002.027	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	12,63	12,63	12,63	-	12,63	-	100,00		
17.002.028	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	0,00		-	8,00	28,58	228,64	-	-	-	228,64	0,00		
17.002.029	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	13,00		13,00	4,00	8,04	136,68	104,52	-	104,52	32,16	76,47		
17.002.030	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	13,00		13,00	4,00	11,99	203,83	155,87	-	155,87	47,96	76,47		
17.002.031	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	13,00		13,00	4,00	14,39	244,63	187,07	-	187,07	57,56	76,47		
17.002.032	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	34,00	23,00		23,00	11,00	9,86	335,24	226,78	-	226,78	108,46	67,64		
17.002.033	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	102,00	70,00		70,00	32,00	19,24	1.962,48	1.346,80	-	1.346,80	615,68	68,62		

		OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves						DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI								EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026			CONTRATO: 0062/2025	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE								DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido		
					Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
17.002.034	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	0,00		-	1,00	24,36	24,36	-	-	-	24,36	0,00		
17.002.035	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	1,00		1,00	-	23,93	23,93	23,93	-	23,93	-	100,00		
17.002.036	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	0,00		-	1,00	4.810,00	4.810,00	-	-	-	4.810,00	0,00		
17.002.037	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa af_05/2021	m3	0,20	0,00		-	0,20	404,08	80,82	-	-	-	80,82	0,00		
17.002.038	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	19,00	13,00		13,00	6,00	11,66	221,54	151,58	-	151,58	69,96	68,42		
17.002.039	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	17,00	13,00		13,00	4,00	19,41	329,97	252,33	-	252,33	77,64	76,47		
17.002.040	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	40,12	40,12	40,12	-	40,12	-	100,00		
17.003	PLUVIAL								14.502,92	-	-	-	14.502,92	0,00		
17.003.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00		-	4,00	616,61	2.466,44	-	-	-	2.466,44	0,00		
17.003.002	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	0,00		-	2,00	542,87	1.085,74	-	-	-	1.085,74	0,00		
17.003.003	Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00	0,00		-	2,00	59,00	118,00	-	-	-	118,00	0,00		
17.003.004	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	3,00	0,00		-	3,00	71,60	214,80	-	-	-	214,80	0,00		
17.003.005	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	15,00	0,00		-	15,00	48,07	721,05	-	-	-	721,05	0,00		
17.003.006	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	43,23	43,23	-	-	-	43,23	0,00		
17.003.007	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	56,79	56,79	-	-	-	56,79	0,00		
17.003.008	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	38,88	38,88	-	-	-	38,88	0,00		
17.003.009	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	27,17	27,17	-	-	-	27,17	0,00		
17.003.010	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	0,00		-	1,00	34,51	34,51	-	-	-	34,51	0,00		
17.003.011	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	84,20	0,00		-	84,20	35,44	2.984,05	-	-	-	2.984,05	0,00		
17.003.012	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	m	41,70	0,00		-	41,70	54,79	2.284,74	-	-	-	2.284,74	0,00		
17.003.013	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	6,00	0,00		-	6,00	50,19	301,14	-	-	-	301,14	0,00		
17.003.014	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	un	1,00	0,00		-	1,00	404,44	404,44	-	-	-	404,44	0,00		
17.003.015	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	10,30	0,00		-	10,30	127,60	1.314,28	-	-	-	1.314,28	0,00		
17.003.016	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	18,00	0,00		-	18,00	9,86	177,48	-	-	-	177,48	0,00		
17.003.017	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	109,90	0,00		-	109,90	19,24	2.114,48	-	-	-	2.114,48	0,00		
17.003.018	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	10,00	0,00		-	10,00	11,57	115,70	-	-	-	115,70	0,00		

		OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves						DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI								EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026			CONTRATO: 0062/2025	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE								DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)							
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido		
17.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)								5.877,25	-	-	-	5.877,25	0,00		
17.004.001	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	0,00		-	5,00	22,15	110,75	-	-	-	110,75	0,00		
17.004.002	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	un	8,00	0,00		-	8,00	273,44	2.187,52	-	-	-	2.187,52	0,00		
17.004.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	0,00		-	8,00	20,49	163,92	-	-	-	163,92	0,00		
17.004.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	0,00		-	1,00	266,86	266,86	-	-	-	266,86	0,00		
17.004.005	Retângulo, 22x12 cm, em pvc, 2 mm, anti-chama (combustível, cor de pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	0,00		-	3,00	22,81	68,43	-	-	-	68,43	0,00		
17.004.006	Retângulo, 22x12 cm, em pvc, 2 mm, anti-chama (combustível, cor de P4 da Net Placa ou equivalente)	un	2,00	0,00		-	2,00	18,71	37,42	-	-	-	37,42	0,00		
17.004.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	0,00		-	37,00	29,23	1.081,51	-	-	-	1.081,51	0,00		
17.004.008	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,00	0,00		-	1,00	283,15	283,15	-	-	-	283,15	0,00		
17.004.009	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	0,00		-	4,00	397,50	1.590,00	-	-	-	1.590,00	0,00		
17.004.010	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	0,00		-	2,00	29,23	58,46	-	-	-	58,46	0,00		
17.004.011	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	1,00	0,00		-	1,00	29,23	29,23	-	-	-	29,23	0,00		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								168.487,36	14.587,31	-	14.587,31	153.900,05			
18.001	INFRAESTRUTURA			-		-	-		116.126,51	14.587,31	-	14.587,31	101.539,20	12,56		
18.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00		-	1,00	2,45	2,45	-	-	-	2,45	0,00		
18.001.002	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	292,00	146,00		146,00	146,00	15,96	4.660,32	2.330,16	-	2.330,16	2.330,16	50,00		
18.001.003	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	86,00	0,00		-	86,00	14,21	1.222,06	-	-	-	1.222,06	0,00		
18.001.004	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,00	0,00		-	5,00	19,68	98,40	-	-	-	98,40	0,00		
18.001.005	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	0,00		-	1,00	26,25	26,25	-	-	-	26,25	0,00		
18.001.006	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,00		-	185,00	0,58	107,30	-	-	-	107,30	0,00		
18.001.007	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	un	22,00	0,00		-	22,00	7,97	175,34	-	-	-	175,34	0,00		
18.001.008	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"= PARAFUSO	un	22,00	0,00		-	22,00	10,70	235,40	-	-	-	235,40	0,00		
18.001.009	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	un	104,00	0,00		-	104,00	1,98	205,92	-	-	-	205,92	0,00		
18.001.010	Suporte para fixação fita aluminio ou cabo cobre nu	un	22,00	0,00		-	22,00	6,65	146,30	-	-	-	146,30	0,00		
18.001.011	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	m	22,00	0,00		-	22,00	19,79	435,38	-	-	-	435,38	0,00		
18.001.012	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	258,00	0,00		-	258,00	22,72	5.861,76	-	-	-	5.861,76	0,00		
18.001.013	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	152,70	0,00		-	152,70	25,87	3.950,35	-	-	-	3.950,35	0,00		
18.001.014	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	206,40	0,00		-	206,40	35,55	7.337,52	-	-	-	7.337,52	0,00		
18.001.015	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10,40	0,00		-	10,40	70,31	731,22	-	-	-	731,22	0,00		
18.001.016	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	83,60	0,00		-	83,60	12,57	1.050,85	-	-	-	1.050,85	0,00		
18.001.017	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.935,30	0,00		-	1.935,30	2,63	5.089,84	-	-	-	5.089,84	0,00		

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
18.001.018	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	3.658,80	0,00		-	3.658,80	4,15	15.184,02	-	-	-	15.184,02	0,00
18.001.019	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	677,00	0,00		-	677,00	6,11	4 136,47	-	-	-	4 136,47	0,00
18.001.020	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	69,90	0,00		-	69,90	11,61	811,54	-	-	-	811,54	0,00
18.001.021	af_12/2020	un	2,00	0,00		-	2,00	182,31	364,62	-	-	-	364,62	0,00
18.001.022	PISO	un	3,00	0,00		-	3,00	71,39	214,17	-	-	-	214,17	0,00

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
18.001.023	302X302X120	un	1,00	0,00		-	1,00	280,04	280,04	-	-	-	280,04	0,00	
18.001.024	fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	8,00	0,00		-	8,00	38,74	309,92	-	-	-	309,92	0,00	
18.001.025	fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	1,00	0,00		-	1,00	62,09	62,09	-	-	-	62,09	0,00	
18.001.026	af. 03/2023	un	2,00	0,00		-	2,00	55,10	110,20	-	-	-	110,20	0,00	
18.001.027	fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	23,00	0,00		-	23,00	31,76	730,48	-	-	-	730,48	0,00	
18.001.028	SOM	un	26,00	0,00		-	26,00	8,03	208,78	-	-	-	208,78	0,00	
18.001.029	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	18,00	0,00		-	18,00	3,99	71,82	-	-	-	71,82	0,00	
18.001.030	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	212,00	0,00		-	212,00	9,80	2.077,60	-	-	-	2.077,60	0,00	
18.001.031	placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	34,00	0,00		-	34,00	35,91	1.220,94	-	-	-	1.220,94	0,00	
18.001.032	suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	1,00	0,00		-	1,00	47,61	47,61	-	-	-	47,61	0,00	
18.001.033	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	10,00	0,00		-	10,00	40,58	405,80	-	-	-	405,80	0,00	
18.001.034	placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	72,00	0,00		-	72,00	44,78	3.224,16	-	-	-	3.224,16	0,00	
18.001.035	placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	22,00	0,00		-	22,00	52,37	1.152,14	-	-	-	1.152,14	0,00	
18.001.036	placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	2,00	0,00		-	2,00	51,82	103,64	-	-	-	103,64	0,00	
18.001.037	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	85,00	0,00		-	85,00	24,26	2.062,10	-	-	-	2.062,10	0,00	
18.001.038	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	11,00	0,00		-	11,00	28,05	308,55	-	-	-	308,55	0,00	
18.001.039	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	0,00		-	2,00	137,65	275,30	-	-	-	275,30	0,00	
18.001.040	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	un	2,00	0,00		-	2,00	328,48	656,96	-	-	-	656,96	0,00	
18.001.041	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	0,00		-	1,00	13,62	13,62	-	-	-	13,62	0,00	
18.001.042	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	37,00	0,00		-	37,00	14,37	531,69	-	-	-	531,69	0,00	
18.001.043	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	5,00	0,00		-	5,00	52,63	263,15	-	-	-	263,15	0,00	
18.001.044	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	32,00	0,00		-	32,00	55,53	1.776,96	-	-	-	1.776,96	0,00	
18.001.045	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00		-	2,00	59,10	118,20	-	-	-	118,20	0,00	
18.001.046	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00		-	2,00	78,62	157,24	-	-	-	157,24	0,00	
18.001.047	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	0,00		-	2,00	132,28	264,56	-	-	-	264,56	0,00	
18.001.048	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	0,00		-	1,00	338,36	338,36	-	-	-	338,36	0,00	
18.001.049	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	14,00	0,00		-	14,00	295,65	4.139,10	-	-	-	4.139,10	0,00	
18.001.050	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	0,00		-	4,00	574,17	2.296,68	-	-	-	2.296,68	0,00	
18.001.051	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	un	1,00	0,00		-	1,00	514,37	514,37	-	-	-	514,37	0,00	
18.001.052	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	0,00		-	2,00	398,80	797,60	-	-	-	797,60	0,00	

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI				EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE				DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
18.001.053	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4 (ref. vi 33 valemam ou similar)	un	3,00	0,00		-	3,00	14,48	43,44	-	-	-	43,44	0,00
18.001.054	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	un	1,00	0,00		-	1,00	54,57	54,57	-	-	-	54,57	0,00
18.001.055	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	29,40	0,00		-	29,40	52,59	1.546,15	-	-	-	1.546,15	0,00
18.001.056	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	0,00		-	22,00	17,80	391,60	-	-	-	391,60	0,00
18.001.057	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	26,00	0,00		-	26,00	6,32	164,32	-	-	-	164,32	0,00
18.001.058	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	0,00		-	1,00	20,45	20,45	-	-	-	20,45	0,00
18.001.059	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_ 03/2023	m	113,60	56,80		56,80	56,80	22,39	2.543,50	1.271,75	-	1.271,75	1.271,75	50,00
18.001.060	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_ 03/2023	m	1.099,60	549,80		549,80	549,80	17,73	19.495,91	9.747,95	-	9.747,95	9.747,96	49,99
18.001.061	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_ 12/2021	m	42,90	0,00		-	42,90	22,04	945,52	-	-	-	945,52	0,00
18.001.062	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_ 03/2023	m	133,20	0,00		-	133,20	19,36	2.578,75	-	-	-	2.578,75	0,00
18.001.063	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_ 12/2021	m	41,40	41,40		41,40	-	29,89	1.237,45	1.237,45	-	1.237,45	-	100,00
18.001.064	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4"	M	1,00	0,00		-	1,00	86,85	86,85	-	-	-	86,85	0,00
18.001.065	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	29,00	0,00		-	29,00	160,82	4.663,78	-	-	-	4.663,78	0,00
18.001.066	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	0,00		-	92,00	15,46	1.422,32	-	-	-	1.422,32	0,00
18.001.067	Medidor de energia elétrica, sem relógio e contador - fornecimento e instalação. af_ 07/2020	un	2,00	0,00		-	2,00	49,25	98,50	-	-	-	98,50	0,00
18.001.068	Medidor de energia elétrica com relógio e contador - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	1,00	0,00		-	1,00	2.955,69	2.955,69	-	-	-	2.955,69	0,00
18.001.069	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A PORCELINE	m	1,00	0,00		-	1,00	67,58	67,58	-	-	-	67,58	0,00
18.001.070	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	m	1,00	0,00		-	1,00	381,07	381,07	-	-	-	381,07	0,00
18.001.071	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	m	2,00	0,00		-	2,00	430,96	861,92	-	-	-	861,92	0,00
18.002	ILUMINAÇÃO			-		-	-		23.135,96	-	-	-	23.135,96	0,00
18.002.001	Luminária de emergência, de sobrepor, sem relógio e contador, 1000 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_ 09/2024	un	10,00	0,00		-	10,00	126,92	1.269,20	-	-	-	1.269,20	0,00
18.002.002	Luminária de emergência, de sobrepor, sem relógio e contador, 1000 W, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	un	25,00	0,00		-	25,00	375,66	9.391,50	-	-	-	9.391,50	0,00
18.002.003	Luminária de emergência, de sobrepor, sem relógio e contador, 22,5x22,5	un	10,00	0,00		-	10,00	58,15	581,50	-	-	-	581,50	0,00
18.002.004	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	0,00		-	50,00	190,30	9.515,00	-	-	-	9.515,00	0,00
18.002.005	BASE/HASTE ACO	un	6,00	0,00		-	6,00	396,46	2.378,76	-	-	-	2.378,76	0,00

				OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves				DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05							
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI								EXECUÇÃO		12/6/2026		Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE								DATA DA OS		12/8/2025		Data de medição: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido			
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir				
18.003	SPDA								29.224,89	-	-	-	29.224,89	0,00			
18.003.001	Cabo de cobre para instalação em traço 2x2x2,5mm, para embalar com tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	0,00		-	1,00	478,24	478,24	-	-	-	478,24	0,00			
18.003.002	Cabo de cobre para instalação em traço 2x2,5mm, para embalar com bloco de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af. 12/2020	un	9,00	0,00		-	9,00	858,52	7.726,68	-	-	-	7.726,68	0,00			
18.003.003	Cabo de cobre para instalação em traço 2x2,5mm, para embalar com bloco interno = 0,3 m. af. 12/2020	un	9,00	0,00		-	9,00	53,68	483,12	-	-	-	483,12	0,00			
18.003.004	Cabo de cobre para instalação em traço 2x2,5mm, para embalar com bloco interno = 0,3 m. af. 08/2023	un	9,00	0,00		-	9,00	172,94	1.556,46	-	-	-	1.556,46	0,00			
18.003.005	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	1,00	0,00		-	1,00	194,89	194,89	-	-	-	194,89	0,00			
18.003.006	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	2,00	0,00		-	2,00	232,75	465,50	-	-	-	465,50	0,00			
18.003.007	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	24,00	0,00		-	24,00	34,60	830,40	-	-	-	830,40	0,00			
18.003.008	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	1,00	0,00		-	1,00	154,74	154,74	-	-	-	154,74	0,00			
18.003.009	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af. 02/2025	un	1,00	0,00		-	1,00	28,97	28,97	-	-	-	28,97	0,00			
18.003.010	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	83,86	0,00		-	83,86	96,28	8.074,04	-	-	-	8.074,04	0,00			
18.003.011	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)	kg	75,00	0,00		-	75,00	113,81	8.535,75	-	-	-	8.535,75	0,00			
18.003.012	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	10,00	0,00		-	10,00	67,39	673,90	-	-	-	673,90	0,00			
18.003.013	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e instalação. af. 07/2020	un	5,00	0,00		-	5,00	4,44	22,20	-	-	-	22,20	0,00			
19	CLIMATIZAÇÃO								52.003,24	-	-	-	52.003,24				
19.001	INFRAESTRUTURA			-		-	-		52.003,24	-	-	-	52.003,24	0,00			
19.001.001	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	98,00	0,00		-	98,00	27,98	2.742,04	-	-	-	2.742,04	0,00			
19.001.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af. 11/2021	m	22,00	0,00		-	22,00	64,81	1.425,82	-	-	-	1.425,82	0,00			
19.001.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af. 11/2021	m	84,00	0,00		-	84,00	67,50	5.670,00	-	-	-	5.670,00	0,00			
19.001.004	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	8,00	0,00		-	8,00	91,14	729,12	-	-	-	729,12	0,00			
19.001.005	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	0,00		-	128,00	19,25	2.464,00	-	-	-	2.464,00	0,00			
19.001.006	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	0,00		-	16,00	387,21	6.195,36	-	-	-	6.195,36	0,00			
19.001.007	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO.CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% (SOBRE	kg	636,00	0,00		-	636,00	40,65	25.853,40	-	-	-	25.853,40	0,00			
19.001.008	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"	M	24,00	0,00		-	24,00	40,29	966,96	-	-	-	966,96	0,00			
19.001.009	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"	M	28,00	0,00		-	28,00	38,01	1.064,28	-	-	-	1.064,28	0,00			
19.001.010	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	52,00	0,00		-	52,00	80,35	4.178,20	-	-	-	4.178,20	0,00			
19.001.011	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	0,00		-	52,00	2,79	145,08	-	-	-	145,08	0,00			
19.001.012	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfílado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af. 09/2023	m	18,00	0,00		-	18,00	31,61	568,98	-	-	-	568,98	0,00			

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05						
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI					EXECUÇÃO		12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026				CONTRATO: 0062/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					DATA DA OS		12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
20	DADOS E VOZ								6.777,99	-	-	-	6.777,99	
20.001	Cabo coaxial 75 Ω 2 - modo (100 MHz ou 100 MHz), pre, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	28,00	0,00		-	28,00	15,96	446,88	-	-	-	446,88	0,00
20.002	Cabo coaxial 75 Ω 2 - modo (100 MHz ou 100 MHz), pre, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	4,00	0,00		-	4,00	280,04	1.120,16	-	-	-	1.120,16	0,00
20.003	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	18,00	0,00		-	18,00	44,98	809,64	-	-	-	809,64	0,00
20.004	Conector RJ45 - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	82,00	0,00		-	82,00	22,39	1.835,98	-	-	-	1.835,98	0,00
20.005	Conector RJ45 - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	55,70	0,00		-	55,70	17,73	987,56	-	-	-	987,56	0,00
20.006	Terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	44,80	0,00		-	44,80	19,36	867,33	-	-	-	867,33	0,00
20.007	Terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	16,00	0,00		-	16,00	29,89	478,24	-	-	-	478,24	0,00
20.008	distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10,00	0,00		-	10,00	23,22	232,20	-	-	-	232,20	0,00
21	GASES MEDICINAIS								13.684,48	-	-	-	13.684,48	
21.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	100,00	0,00		-	100,00	60,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	0,00
21.002	Tubo em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	0,00		-		28,52	285,20	-	-	-	285,20	0,00
21.003	Tubo em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	50,00	0,00		-	50,00	21,09	1.054,50	-	-	-	1.054,50	0,00
21.004	sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	0,00		-	10,00	13,74	137,40	-	-	-	137,40	0,00
21.005	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	0,00		-	8,00	228,28	1.826,24	-	-	-	1.826,24	0,00
21.006	Contra-membras para cilindros 2 X 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00		-	1,00	1.603,27	1.603,27	-	-	-	1.603,27	0,00
21.007	Contra-membras para cilindros 1 X 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00		-	1,00	1.061,59	1.061,59	-	-	-	1.061,59	0,00
21.008	Contra-membras para cilindros 2 X 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	m	6,00	0,00		-	6,00	91,14	546,84	-	-	-	546,84	0,00
21.009	Corrente galvanizada	m	4,00	0,00		-	4,00	30,28	121,12	-	-	-	121,12	0,00
21.010	Corrente galvanizada em aço, tipo 304, 16 mm, espessura mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	0,00		-	8,00	40,94	327,52	-	-	-	327,52	0,00
21.011	Corrente galvanizada em aço, tipo 304, 16 mm, espessura mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_09/2023	m	40,00	0,00		-	40,00	18,02	720,80	-	-	-	720,80	0,00
22	MURO								58.260,94	-	-	-	58.260,94	
22.001	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	83,38	0,00		-	83,38	1,38	115,06	-	-	-	115,06	0,00
22.002	concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	166,76	0,00		-	166,76	232,66	38.798,38	-	-	-	38.798,38	0,00
22.003	cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	333,52	0,00		-	333,52	58,01	19.347,50	-	-	-	19.347,50	0,00

 OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves		DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05										
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI		EXECUÇÃO	12/6/2026	Período: 02/06/2026 a 01/07/2026		CONTRATO: 0062/2025								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE		DATA DA OS	12/8/2025	Data de medição: 01/07/2026										
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
23	URBANIZAÇÃO								16.087,27	-	-	-	16.087,27	
23.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE								2.579,37	-	-	-	2.579,37	0,00
23.001.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	14,59	0,00		-	14,59	22,86	333,53	-	-	-	333,53	0,00
23.001.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	14,59	0,00		-	14,59	153,93	2.245,84	-	-	-	2.245,84	0,00
23.002	PAISAGISMO								6.001,30	-	-	-	6.001,30	0,00
23.002.001	Monte de grama comestida de 200 gramas de semente, em placas, af. 07/2024	m2	357,22	0,00		-	357,22	16,80	6.001,30	-	-	-	6.001,30	0,00
23.003	SINALIZAÇÃO								1.390,70	-	-	-	1.390,70	0,00
23.003.001	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00				139,07	1.390,70	-	-	-	1.390,70	0,00
23.004	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			-		-	-		6.115,90	-	-	-	6.115,90	0,00
23.004.001	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	528,60	0,00		-	528,60	11,57	6.115,90	-	-	-	6.115,90	0,00
24	FRETES								9.336,71	2.801,02	1.867,35	4.668,37	4.668,34	
24.001	AGREAGDOS			-		-	-		3.436,15	1.030,85	687,23	1.718,08	1.718,07	50,00
24.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.581,53	1.374,46	916,31	2.290,77	2.290,76	0,75	3.436,15	1.030,85	687,23	1.718,08	1.718,07	50,00
24.002	BRITADOS								5.070,92	1.521,28	1.014,19	2.535,47	2.535,45	50,00
24.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	6.761,23	2.028,37	1.352,25	3.380,62	3.380,61	0,75	5.070,92	1.521,28	1.014,19	2.535,47	2.535,45	50,00
24.003	PEDRA DE MÃO								829,64	248,89	165,93	414,82	414,82	50,00
24.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.106,18	331,85	221,240	553,09	553,09	0,75	829,64	248,89	165,93	414,82	414,82	50,00
TOTAL:									1.635.861,92	480.754,80	83.736,24	564.491,03	1.038.888,48	34,51
PERCENTUAL									29,39	5,12	34,51	63,51		
ATESTOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		Nº							APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____				PROTOCOLO	
									FERNANDO ANTONIO SILVA LINS					
FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM									Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO SILVA LINS Dados: 2026.07.16 11:33:04 -03'00'					
PREFEITA ORDEM EM ____/____/____														