

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES  Cidade Mãe de Sergipe			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02			Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78					
								Medição do Período		R\$ 116.449,93					
			Período da Medição:				Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88						
			1/7/2026		a	31/8/2026	DIAS	62	Contrato n.º		0033/2026				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete. CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 44.915.490/0001-21						Data da Assinatura:		7/5/2026							
						Ordem de Serviço:		3/6/2026							
						Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025							
						Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias							
						Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias							
			Valores (R\$)										Percentuais (%)		
Item	Descrição dos Serviços	Unidades	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário	Valor Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Até o Período	A Executar
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS								190.061,46	38.447,77	41.907,69	80.355,46	109.706,00	42,28	57,72
01.001	CANTEIRO DE OBRAS								70.350,34	25.247,12	31.584,74	56.831,86	13.518,48	80,78	19,22
01.001.001	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	mês	10,0000	1,0000	1,0000	2,0000	8,0000	830,35	8.303,50	830,35	830,35	1.660,70	6.642,80	20,00	80,00
01.001.002	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	10,0000	1,0000	9,0000	10,0000	-	249,03	2.490,30	249,03	2.241,27	2.490,30	-	100,00	
01.001.003	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	mês	10,0000	1,0000	1,0000	2,0000	8,0000	859,46	8.594,60	859,46	859,46	1.718,92	6.875,68	20,00	80,00
01.001.004	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	6,0000	1,0000	5,0000	6,0000	-	895,23	5.371,38	895,23	4.476,15	5.371,38	-	100,00	
01.001.005	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	un	1,0000		1,0000	1,0000	-	730,42	730,42	-	730,42	730,42	-	100,00	
01.001.006	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	un	1,0000		1,0000	1,0000	-	156,49	156,49	-	156,49	156,49	-	100,00	
01.001.007	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	un	1,0000		1,0000	1,0000	-	2.265,65	2.265,65	-	2.265,65	2.265,65	-	100,00	
01.001.008	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,0000	1,0000	11,0000	12,0000	-	335,05	4.020,60	335,05	3.685,55	4.020,60	-	100,00	
01.001.009	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m3	100,0000	50,0000	50,0000	100,0000	-	113,64	11.364,00	5.682,00	5.682,00	11.364,00	-	100,00	
01.001.010	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	330,0000	200,0000	130,0000	330,0000	-	81,98	27.053,40	16.396,00	10.657,40	27.053,40	-	100,00	
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								103.476,37	10.243,65	10.322,95	20.566,60	82.909,77	19,88	80,12
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	2,0000	0,2000	0,2000	0,4000	1,6000	16.581,05	33.162,10	3.316,21	3.316,21	6.632,42	26.529,68	20,00	80,00
01.002.002	Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos complementares	mes	8,0000	0,8000	0,8000	1,6000	6,4000	4.635,76	37.086,08	3.708,61	3.708,61	7.417,22	29.668,86	20,00	80,00
01.002.003	Vigia diurno com encargos complementares	mes	10,0000	1,0000	1,0000	2,0000	8,0000	3.180,95	31.809,50	3.180,95	3.180,95	6.361,90	25.447,60	20,00	80,00
01.002.004	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	0,0267	0,0826	0,1093	0,8907	1.418,69	1.418,69	37,88	117,18	155,06	1.263,63	10,93	89,07
01.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								5.914,00	2.957,00	-	2.957,00	2.957,00	50,00	50,00
01.003.001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,0000	0,5000		0,5000	0,5000	5.914,00	5.914,00	2.957,00	-	2.957,00	2.957,00	50,00	50,00
01.004	EQUIPAMENTOS DE APOIO								10.320,75	-	-	-	10.320,75		100,00
01.004.001	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³xmês	275,0000			-	275,0000	37,53	10.320,75	-	-	-	10.320,75		100,00
02	FUNDAÇÃO								165.144,97	6.815,20	68.753,58	75.568,78	89.576,19	45,76	54,24
02.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	125,0000	125,0000		125,0000	-	52,08	6.510,00	6.510,00	-	6.510,00	-	100,00	
02.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	m3	203,8800	20,0000	183,8800	203,8800	-	15,26	3.111,21	305,20	2.806,01	3.111,21	-	100,00	
02.003	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	23,3400		23,3400	23,3400	-	100,24	2.339,60	-	2.339,60	2.339,60	-	100,00	
02.004	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "10 cm". af_01/2024	m3	36,1900		16,2855	16,2855	19,9045	214,45	7.760,95	-	3.492,43	3.492,43	4.268,52	45,00	55,00
02.005	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	392,1000		176,4450	176,4450	215,6550	72,89	28.580,17	-	12.861,08	12.861,08	15.719,09	45,00	55,00

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02			Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 VISTO:				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			Período da Medição:					Medição do Período		R\$ 116.449,93						
			Saldo a Medir					R\$ 1.533.608,88								
			Contrato n.º					0033/2026								
CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ; 44.915.490/0001-21					Data da Assinatura:		7/5/2026						
								Ordem de Serviço:		3/6/2026						
								Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025						
								Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias						
								Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias						
02.006	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	440,3000	198,1350	198,1350	242,1650	21,71	9.558,91	-	4.301,51	4.301,51	5.257,40	45,00	55,00		
02.007	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	139,1000	62,5950	62,5950	76,5050	19,34	2.690,19	-	1.210,59	1.210,59	1.479,60	45,00	55,00		
02.008	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	1.010,5000	454,7250	454,7250	555,7750	15,08	15.238,34	-	6.857,25	6.857,25	8.381,09	45,00	55,00		
02.009	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	650,0000	292,5000	292,5000	357,5000	15,01	9.756,50	-	4.390,43	4.390,43	5.366,07	45,00	55,00		
02.010	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	724,4000	325,9800	325,9800	398,4200	11,52	8.345,09	-	3.755,29	3.755,29	4.589,80	45,00	55,00		
02.011	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	kg	655,8000	295,1100	295,1100	360,6900	10,78	7.069,52	-	3.181,29	3.181,29	3.888,23	45,00	55,00		
02.012	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	56,9000	25,6050	25,6050	31,2950	594,03	33.800,31	-	15.210,14	15.210,14	18.590,17	45,00	55,00		
02.013	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m3	167,2400	167,2400	-	-	1,65	275,95	-	275,95	275,95	-	100,00			
02.014	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	221,8600	-	221,8600	31,31	6.946,44	-	-	-	-	6.946,44		100,00		
02.015	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	388,1800	174,6810	174,6810	213,4990	46,21	17.937,80	-	8.072,01	8.072,01	9.865,79	45,00	55,00		
02.016	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	56,9000	-	56,9000	91,81	5.223,99	-	-	-	-	5.223,99		100,00		
03	ESTRUTURA							284.785,07	-	5.788,66	5.788,66	278.996,41	2,03	97,97		
03.001	PILARES							51.299,66	-	5.788,66	5.788,66	45.511,00	11,28	88,72		
03.001.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	283,0000	-	283,0000	77,14	21.830,62	-	-	-	-	21.830,62		100,00		
03.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	680,7000	224,6310	224,6310	456,0690	11,67	7.943,77	-	2.621,44	2.621,44	5.322,33	33,00	67,00		
03.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	214,4000	70,7520	70,7520	143,6480	9,81	2.103,26	-	694,08	694,08	1.409,18	33,00	67,00		
03.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	145,0000	47,8500	47,8500	97,1500	9,45	1.370,25	-	452,18	452,18	918,07	33,00	67,00		
03.001.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	403,7000	133,2210	133,2210	270,4790	15,17	6.124,13	-	2.020,96	2.020,96	4.103,17	33,00	67,00		
03.001.006	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	18,6000	-	18,6000	549,46	10.219,96	-	-	-	-	10.219,96		100,00		
03.001.007	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	18,6000	-	18,6000	91,81	1.707,67	-	-	-	-	1.707,67		100,00		
03.002	VIGAS							99.240,72	-	-	-	99.240,72		100,00		
03.002.001	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020	m2	290,8000	-	290,8000	175,24	50.959,79	-	-	-	-	50.959,79		100,00		
03.002.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	403,8000	-	403,8000	14,16	5.717,81	-	-	-	-	5.717,81		100,00		
03.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	140,3000	-	140,3000	13,17	1.847,75	-	-	-	-	1.847,75		100,00		
03.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	541,9000	-	541,9000	11,67	6.323,97	-	-	-	-	6.323,97		100,00		
03.002.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	525,5000	-	525,5000	9,81	5.155,16	-	-	-	-	5.155,16		100,00		
03.002.006	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	360,3000	-	360,3000	9,45	3.404,84	-	-	-	-	3.404,84		100,00		
03.002.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	430,4000	-	430,4000	15,17	6.529,17	-	-	-	-	6.529,17		100,00		
03.002.008	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	30,1000	-	30,1000	549,46	16.538,75	-	-	-	-	16.538,75		100,00		
03.002.009	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	30,1000	-	30,1000	91,81	2.763,48	-	-	-	-	2.763,48		100,00		


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES  Cidade Mãe de Sergipe			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02			Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 VISTO:	
								Medição do Período		R\$ 116.449,93			
			Período da Medição:				Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:						Contrato n.º		0033/2026					
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.								Data da Assinatura:		7/5/2026			
CONTRATADA:								Ordem de Serviço:		3/6/2026			
GD CONSTRUÇÕES LTDA								Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025			
						CNPJ;		Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias			
						44.915.490/0001-21		Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias			
03.003	LAJES							134.244,69	-	-	-	134.244,69	100,00
03.003.001	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	56,6000			-	56,6000	104,03	5.888,10	-	-	5.888,10	100,00
03.003.002	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	395,6000			-	395,6000	14,60	5.775,76	-	-	5.775,76	100,00
03.003.003	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	213,2000			-	213,2000	13,56	2.890,99	-	-	2.890,99	100,00
03.003.004	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	202,8000			-	202,8000	12,60	2.555,28	-	-	2.555,28	100,00
03.003.005	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	12,3000			-	12,3000	11,16	137,27	-	-	137,27	100,00
03.003.006	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	32,8000			-	32,8000	549,46	18.022,29	-	-	18.022,29	100,00
03.003.007	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	32,8000			-	32,8000	91,81	3.011,37	-	-	3.011,37	100,00
03.003.008	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M2	93,9400			-	93,9400	93,53	8.786,21	-	-	8.786,21	100,00
03.003.009	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M2	358,8800			-	358,8800	95,57	34.298,16	-	-	34.298,16	100,00
03.003.010	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M2	28,1800			-	28,1800	143,67	4.048,62	-	-	4.048,62	100,00
03.003.011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	481,0000			-	481,0000	16,63	7.999,03	-	-	7.999,03	100,00
03.003.012	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	m3	1.611,3500			-	1.611,3500	25,34	40.831,61	-	-	40.831,61	100,00
04	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS							131.314,81	-	-	-	131.314,81	100,00
04.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							79.310,54	-	-	-	79.310,54	100,00
04.001.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,8500			-	12,8500	58,67	753,91	-	-	753,91	100,00
04.001.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	713,8400			-	713,8400	54,23	38.711,54	-	-	38.711,54	100,00
04.001.003	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m2	120,9600	-		-	120,9600	193,68	23.427,53	-	-	23.427,53	100,00
04.001.004	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de "20" cm. af_03/2024	m	103,5000	-		-	103,5000	74,83	7.744,91	-	-	7.744,91	100,00
04.001.005	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de "20" cm. af_03/2024	m	69,2000	-		-	69,2000	53,58	3.707,74	-	-	3.707,74	100,00
04.001.006	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024	m	389,7100	-		-	389,7100	12,74	4.964,91	-	-	4.964,91	100,00
04.002	DRYWALL							51.943,15	-	-	-	51.943,15	100,00
04.002.001	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	36,9400	-		-	36,9400	116,34	4.297,60	-	-	4.297,60	100,00
04.002.002	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	180,0900	-		-	180,0900	122,08	21.985,39	-	-	21.985,39	100,00
04.002.003	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	m2	84,4500	-		-	84,4500	163,70	13.824,47	-	-	13.824,47	100,00


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			 Cidade Mãe de Sergipe		BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02		Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 VISTO:	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ; 44.915.490/0001-21		Período da Medição: 1/7/2026 a 31/8/2026 DIAS 62		Medição do Período		R\$ 116.449,93			
									Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88			
									Contrato n.º		0033/2026			
									Data da Assinatura:		7/5/2026			
									Ordem de Serviço:		3/6/2026			
									Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025			
									Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias			
									Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias			
04.002.004	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	66,0400	-		-	66,0400	179,22	11.835,69	-	-	-	11.835,69	100,00
04.003	DIVISÓRIAS								61,12	-	-	-	61,12	100,00
04.003.001	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	0,1500	-		-	0,1500	407,46	61,12	-	-	-	61,12	100,00
05	COBERTURA								63.656,53	-	-	-	63.656,53	100,00
05.001	ESTRUTURA								23.392,41	-	-	-	23.392,41	100,00
05.001.001	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	391,4600	-		-	391,4600	20,36	7.970,13	-	-	-	7.970,13	100,00
05.001.002	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,4100	-		-	359,4100	23,27	8.363,47	-	-	-	8.363,47	100,00
05.001.003	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,4100	-		-	359,4100	19,64	7.058,81	-	-	-	7.058,81	100,00
05.002	TELHAMENTO								22.487,18	-	-	-	22.487,18	100,00
05.002.001	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	359,4100	-		-	359,4100	54,61	19.627,38	-	-	-	19.627,38	100,00
05.002.002	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	31,6000	-		-	31,6000	90,50	2.859,80	-	-	-	2.859,80	100,00
05.003	COMPLEMENTOS								17.776,94	-	-	-	17.776,94	100,00
05.003.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	76,0000	-		-	76,0000	159,59	12.128,84	-	-	-	12.128,84	100,00
05.003.002	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	49,8500	-		-	49,8500	59,74	2.978,04	-	-	-	2.978,04	100,00
05.003.003	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	24,5500	-		-	24,5500	108,76	2.670,06	-	-	-	2.670,06	100,00
06	IMPERMEABILIZAÇÃO								11.511,13	-	-	-	11.511,13	100,00
06.001	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023	m2	155,6700	-		-	155,6700	56,90	8.857,62	-	-	-	8.857,62	100,00
06.002	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	73,1800	-		-	73,1800	36,26	2.653,51	-	-	-	2.653,51	100,00
07	ESQUADRIAS								151.582,10	-	-	-	151.582,10	100,00
07.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA								64.012,77	-	-	-	64.012,77	100,00
07.001.001	PORTA DE MADEIRA								64.012,77	-	-	-	64.012,77	100,00
07.001.001.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	25,0000	-		-	25,0000	1.109,17	27.729,25	-	-	-	27.729,25	100,00
07.001.001.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	6,0000	-		-	6,0000	1.138,25	6.829,50	-	-	-	6.829,50	100,00
07.001.001.003	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M	un	2,0000	-		-	2,0000	1.935,86	3.871,72	-	-	-	3.871,72	100,00
07.001.001.004	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	1,8900	-		-	1,8900	663,89	1.254,75	-	-	-	1.254,75	100,00
07.001.001.005	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO	un	5,0000	-		-	5,0000	3.032,91	15.164,55	-	-	-	15.164,55	100,00
07.001.001.006	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM	un	5,0000	-		-	5,0000	1.832,60	9.163,00	-	-	-	9.163,00	100,00


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		
										Medição do Período		R\$ 116.449,93		
										Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88		
			Período da Medição:							Contrato n.º		0033/2026		
			1/7/2026	a	31/8/2026	DIAS	62			Data da Assinatura:		7/5/2026		
										Ordem de Serviço:		3/6/2026		
										Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025		
										Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias		
										Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias		
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:														
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.														
CONTRATADA:			CNPJ;											
GD CONSTRUÇÕES LTDA			44.915.490/0001-21											
07.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO								43.348,86	-	-	-	43.348,86	100,00
07.002.001	PORTAS DE ALUMINIO								16.922,48	-	-	-	16.922,48	100,00
07.002.001.001	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA	M2	2,9400	-		-	2,9400	1.111,23	3.267,02	-	-	-	3.267,02	100,00
07.002.001.002	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M2	10,2500	-		-	10,2500	1.332,24	13.655,46	-	-	-	13.655,46	100,00
07.002.002	JANELA DE ALUMINIO								26.426,38	-	-	-	26.426,38	100,00
07.002.002.001	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	25,6400	-		-	25,6400	619,62	15.887,06	-	-	-	15.887,06	100,00
07.002.002.002	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	1,8000	-		-	1,8000	913,86	1.644,95	-	-	-	1.644,95	100,00
07.002.002.003	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIV	m2	24,6600	-		-	24,6600	360,68	8.894,37	-	-	-	8.894,37	100,00
07.003	ESQUADRIAS METÁLICAS								2.486,52	-	-	-	2.486,52	100,00
07.003.001	PORTAS METALICAS								2.486,52	-	-	-	2.486,52	100,00
07.003.001.001	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,1500	-		-	3,1500	789,37	2.486,52	-	-	-	2.486,52	100,00
07.004	ACESSÓRIOS								41.733,95	-	-	-	41.733,95	100,00
07.004.001	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	un	7,0000	-		-	7,0000	449,16	3.144,12	-	-	-	3.144,12	100,00
07.004.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,0000	-		-	7,0000	133,99	937,93	-	-	-	937,93	100,00
07.004.003	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,3400	-		-	233,3400	91,24	21.289,94	-	-	-	21.289,94	100,00
07.004.004	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UND	4,0000	-		-	4,0000	1.478,88	5.915,52	-	-	-	5.915,52	100,00
07.004.005	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,0000	-		-	23,0000	306,81	7.056,63	-	-	-	7.056,63	100,00
07.004.006	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019	un	37,0000	-		-	37,0000	81,46	3.014,02	-	-	-	3.014,02	100,00
07.004.007	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	M2	0,4500	-		-	0,4500	835,08	375,79	-	-	-	375,79	100,00
08	REVESTIMENTO DE PAREDE								47.944,71	-	-	-	47.944,71	100,00
08.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								39.536,31	-	-	-	39.536,31	100,00
08.001.001	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	1.453,3800	-		-	1.453,3800	6,81	9.897,52	-	-	-	9.897,52	100,00
08.001.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	1.375,6100	-		-	1.375,6100	20,21	27.801,08	-	-	-	27.801,08	100,00
08.001.003	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	77,7700	-		-	77,7700	23,63	1.837,71	-	-	-	1.837,71	100,00
08.002	REVESTIMENTO CERÂMICO								8.408,40	-	-	-	8.408,40	100,00
08.002.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	110,0000	-		-	110,0000	76,44	8.408,40	-	-	-	8.408,40	100,00
09	REVESTIMENTO PISO INTERNO								68.392,60	-	-	-	68.392,60	100,00
09.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								39.048,92	-	-	-	39.048,92	100,00



VISTO:

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78			
										Medição do Período		R\$ 116.449,93			
										Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88			
			Período da Medição:							Contrato n.º		0033/2026			
			1/7/2026	a	31/8/2026	DIAS	62			Data da Assinatura:		7/5/2026			
										Ordem de Serviço:		3/6/2026			
										Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025			
										Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias			
										Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias			
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.															
CONTRATADA:			CNPJ;												
GD CONSTRUÇÕES LTDA			44.915.490/0001-21												
09.001.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	393,4400	-			-	393,4400	70,28	27.650,96	-	-	-	27.650,96	100,00
09.001.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	393,4400	-			-	393,4400	28,97	11.397,96	-	-	-	11.397,96	100,00
09.002	GRANILITE									24.527,05	-	-	-	24.527,05	100,00
09.002.001	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,4400	-			-	393,4400	62,34	24.527,05	-	-	-	24.527,05	100,00
09.003	RODAPE									4.816,63	-	-	-	4.816,63	100,00
09.003.001	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,6400	-			-	260,6400	18,48	4.816,63	-	-	-	4.816,63	100,00
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO									11.523,81	-	-	-	11.523,81	100,00
10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									11.523,81	-	-	-	11.523,81	100,00
10.001.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	163,9700	-			-	163,9700	70,28	11.523,81	-	-	-	11.523,81	100,00
11	REVESTIMENTO DE TETO									26.493,20	-	-	-	26.493,20	100,00
11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									199,71	-	-	-	199,71	100,00
11.001.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022	m2	4,2400	-			-	4,2400	12,37	52,45	-	-	-	52,45	100,00
11.001.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	4,2400	-			-	4,2400	34,73	147,26	-	-	-	147,26	100,00
11.002	FORRO									26.293,49	-	-	-	26.293,49	100,00
11.002.001	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	340,8100	-			-	340,8100	77,15	26.293,49	-	-	-	26.293,49	100,00
12	PINTURA									52.209,10	-	-	-	52.209,10	100,00
12.001	PAREDES									39.350,44	-	-	-	39.350,44	100,00
12.001.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	2.078,4600	-			-	2.078,4600	3,04	6.318,52	-	-	-	6.318,52	100,00
12.001.002	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	1.351,7700	-			-	1.351,7700	9,45	12.774,23	-	-	-	12.774,23	100,00
12.001.003	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	1.351,7700	-			-	1.351,7700	8,32	11.246,73	-	-	-	11.246,73	100,00
12.001.004	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	726,6900	-			-	726,6900	12,40	9.010,96	-	-	-	9.010,96	100,00
12.002	TETO									10.053,90	-	-	-	10.053,90	100,00
12.002.001	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	340,8100	-			-	340,8100	16,80	5.725,61	-	-	-	5.725,61	100,00
12.002.002	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	m2	340,8100	-			-	340,8100	12,70	4.328,29	-	-	-	4.328,29	100,00
12.003	ESQUADRIAS									2.804,76	-	-	-	2.804,76	100,00
12.003.001	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	59,0600	-			-	59,0600	27,56	1.627,69	-	-	-	1.627,69	100,00
12.003.002	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	59,0600	-			-	59,0600	19,93	1.177,07	-	-	-	1.177,07	100,00
13	MARMOARIA									8.099,24	-	-	-	8.099,24	100,00
13.001	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	13,4200	-			-	13,4200	603,52	8.099,24	-	-	-	8.099,24	100,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									51.661,27	-	-	-	51.661,27	100,00
14.001	EQUIPAMENTOS									263,44	-	-	-	263,44	100,00
14.001.001	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,0000	-			-	2,0000	131,72	263,44	-	-	-	263,44	100,00
14.002	LOUÇAS									13.463,28	-	-	-	13.463,28	100,00



VISTO:

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78	
										Medição do Período		R\$ 116.449,93	
										Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:			Período da Medição:					Contrato n.º		0033/2026			
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			1/7/2026	a	31/8/2026	DIAS	62	Data da Assinatura:		7/5/2026			
CONTRATADA:			CNPJ:					Ordem de Serviço:		3/6/2026			
GD CONSTRUÇÕES LTDA			44.915.490/0001-21					Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025			
								Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias			
								Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias			
14.002.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,0000	-		-	6,0000	516,16	3.096,96	-	-	3.096,96	100,00
14.002.002	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	un	1,0000	-		-	1,0000	1.156,44	1.156,44	-	-	1.156,44	100,00
14.002.003	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13,0000	-		-	13,0000	474,01	6.162,13	-	-	6.162,13	100,00
14.002.004	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000	-		-	1,0000	1.050,15	1.050,15	-	-	1.050,15	100,00
14.002.005	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	1,0000	-		-	1,0000	659,45	659,45	-	-	659,45	100,00
14.002.006	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	3,0000	-		-	3,0000	167,65	502,95	-	-	502,95	100,00
14.002.007	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,0000	-		-	6,0000	139,20	835,20	-	-	835,20	100,00
14.003	METAIS E ACESSÓRIOS								37.934,55	-	-	37.934,55	100,00
14.003.001	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M2	7,1400	-		-	7,1400	1.416,57	10.114,31	-	-	10.114,31	100,00
14.003.002	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	un	1,0000	-		-	1,0000	2.919,92	2.919,92	-	-	2.919,92	100,00
14.003.003	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,0000	-		-	6,0000	232,98	1.397,88	-	-	1.397,88	100,00
14.003.004	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,0000	-		-	5,0000	68,38	341,90	-	-	341,90	100,00
14.003.005	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2,0000	-		-	2,0000	326,03	652,06	-	-	652,06	100,00
14.003.006	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,0000	-		-	6,0000	434,33	2.605,98	-	-	2.605,98	100,00
14.003.007	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,0000	-		-	22,0000	239,77	5.274,94	-	-	5.274,94	100,00
14.003.008	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	un	1,0000	-		-	1,0000	480,23	480,23	-	-	480,23	100,00
14.003.009	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,0000	-		-	6,0000	738,11	4.428,66	-	-	4.428,66	100,00
14.003.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,0000	-		-	8,0000	267,40	2.139,20	-	-	2.139,20	100,00
14.003.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,0000	-		-	8,0000	133,99	1.071,92	-	-	1.071,92	100,00
14.003.012	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,0000	-		-	4,0000	399,87	1.599,48	-	-	1.599,48	100,00
14.003.013	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,0000	-		-	19,0000	126,65	2.406,35	-	-	2.406,35	100,00
14.003.014	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,0000	-		-	4,0000	625,43	2.501,72	-	-	2.501,72	100,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS								133.625,30	-	-	133.625,30	100,00
15.001	HIDRAULICA								63.626,12	-	-	63.626,12	100,00
15.001.001	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	un	1,0000	-		-	1,0000	75,25	75,25	-	-	75,25	100,00
15.001.002	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,0000	-		-	1,0000	70,71	70,71	-	-	70,71	100,00
15.001.003	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,0000	-		-	1,0000	63,77	63,77	-	-	63,77	100,00
15.001.004	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,0000	-		-	1,0000	53,21	53,21	-	-	53,21	100,00



VISTO:

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78	
										Medição do Período		R\$ 116.449,93	
										Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88	
			Período da Medição:							Contrato n.º		0033/2026	
			1/7/2026	a	31/8/2026	DIAS	62			Data da Assinatura:		7/5/2026	
										Ordem de Serviço:		3/6/2026	
										Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025	
										Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias	
										Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:													
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.													
CONTRATADA:													
GD CONSTRUÇÕES LTDA													
15.001.005	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	3,0000	-		-	3,0000	11,94	35,82	-	-	35,82	100,00
15.001.006	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,0000	-		-	17,0000	30,71	522,07	-	-	522,07	100,00
15.001.007	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	54,4000	-		-	54,4000	33,29	1.810,98	-	-	1.810,98	100,00
15.001.008	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,0000	-		-	1,0000	1.034,17	1.034,17	-	-	1.034,17	100,00
15.001.009	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,0000	-		-	1,0000	45,67	45,67	-	-	45,67	100,00
15.001.010	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,0000	-		-	1,0000	192,15	192,15	-	-	192,15	100,00
15.001.011	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,0000	-		-	24,0000	108,57	2.605,68	-	-	2.605,68	100,00
15.001.012	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,0000	-		-	2,0000	103,11	206,22	-	-	206,22	100,00
15.001.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	2,0000	-		-	2,0000	75,21	150,42	-	-	150,42	100,00
15.001.014	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	1,0000	-		-	1,0000	132,33	132,33	-	-	132,33	100,00
15.001.015	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,0000	-		-	2,0000	7,93	15,86	-	-	15,86	100,00
15.001.016	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,0000	-		-	2,0000	27,15	54,30	-	-	54,30	100,00
15.001.017	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	52,0000	-		-	52,0000	3,83	199,16	-	-	199,16	100,00
15.001.018	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	19,23	19,23	-	-	19,23	100,00
15.001.019	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,0000	-		-	3,0000	8,71	26,13	-	-	26,13	100,00
15.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	10,63	10,63	-	-	10,63	100,00
15.001.021	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	16,16	16,16	-	-	16,16	100,00
15.001.022	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	7,92	7,92	-	-	7,92	100,00
15.001.023	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	81,0000	-		-	81,0000	8,52	690,12	-	-	690,12	100,00
15.001.024	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	14,48	14,48	-	-	14,48	100,00
15.001.025	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,0000	-		-	25,0000	17,82	445,50	-	-	445,50	100,00
15.001.026	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	32,09	32,09	-	-	32,09	100,00
15.001.027	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	298,6000	-		-	298,6000	26,25	7.838,25	-	-	7.838,25	100,00
15.001.028	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	31,4000	-		-	31,4000	36,07	1.132,60	-	-	1.132,60	100,00
15.001.029	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	0,1000	-		-	0,1000	18,30	1,83	-	-	1,83	100,00
15.001.030	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	37,0000	-		-	37,0000	11,37	420,69	-	-	420,69	100,00
15.001.031	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,0000	-		-	1,0000	12,30	12,30	-	-	12,30	100,00



VISTO:

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			 SÃO CRISTÓVÃO PREFEITURA Cidade Mãe de Sergipe			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02					Data da Medição:					Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 GO CONSTRUÇÕES VISTO:	
											Medição do Período					R\$ 116.449,93					
						Saldo a Medir					R\$ 1.533.608,88										
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			Período da Medição:					Contrato n.º					0033/2026								
			1/7/2026a31/8/2026DIAS62					Data da Assinatura: Ordem de Serviço: Data do Orçamento do Órgão: Prazo da Execução: Prazo da Vigência:					7/5/2026 3/6/2026 28/8/2025 Dez meses = 304 dias Dez meses = 304 dias								
CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 44.915.490/0001-21																		
15.001.032	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,0000	-			-	2,0000	34,91	69,82	-	-	-	69,82		100,00					
15.001.033	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	15,0000	-			-	15,0000	22,14	332,10	-	-	-	332,10		100,00					
15.001.034	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,0000	-			-	1,0000	22,08	22,08	-	-	-	22,08		100,00					
15.001.035	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,0000	-			-	8,0000	18,11	144,88	-	-	-	144,88		100,00					
15.001.036	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	49,0000	-			-	49,0000	14,44	707,56	-	-	-	707,56		100,00					
15.001.037	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,0000	-			-	1,0000	13.011,49	13.011,49	-	-	-	13.011,49		100,00					
15.001.038	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	UN	1,0000	-			-	1,0000	23.741,82	23.741,82	-	-	-	23.741,82		100,00					
15.001.039	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,0000	-			-	8,0000	18,04	144,32	-	-	-	144,32		100,00					
15.001.040	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,0000	-			-	1,0000	1.093,76	1.093,76	-	-	-	1.093,76		100,00					
15.001.041	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	CJ	1,0000	-			-	1,0000	6.422,59	6.422,59	-	-	-	6.422,59		100,00					
15.002	SANITÁRIA									44.617,22	-	-	-	44.617,22		100,00					
15.002.001	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,0000	-			-	1,0000	50,19	50,19	-	-	-	50,19		100,00					
15.002.002	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	un	4,0000	-			-	4,0000	571,16	2.284,64	-	-	-	2.284,64		100,00					
15.002.003	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	17,0000	-			-	17,0000	70,83	1.204,11	-	-	-	1.204,11		100,00					
15.002.004	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,0000	-			-	1,0000	103,73	103,73	-	-	-	103,73		100,00					
15.002.005	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,0000	-			-	3,0000	21,35	64,05	-	-	-	64,05		100,00					
15.002.006	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	29,0000	-			-	29,0000	13,04	378,16	-	-	-	378,16		100,00					
15.002.007	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	30,0000	-			-	30,0000	10,58	317,40	-	-	-	317,40		100,00					
15.002.008	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	10,0000	-			-	10,0000	78,96	789,60	-	-	-	789,60		100,00					
15.002.009	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	8,0000	-			-	8,0000	50,41	403,28	-	-	-	403,28		100,00					
15.002.010	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	49,0000	-			-	49,0000	14,81	725,69	-	-	-	725,69		100,00					
15.002.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,0000	-			-	25,0000	11,73	293,25	-	-	-	293,25		100,00					
15.002.012	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,0000	-			-	25,0000	18,12	453,00	-	-	-	453,00		100,00					


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 VISTO:	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			Período da Medição:					Medição do Período		R\$ 116.449,93					
			Saldo a Medir					R\$ 1.533.608,88							
			Contrato n.º					0033/2026							
			Data da Assinatura:					7/5/2026							
CONTRATADA:			CNPJ;					Ordem de Serviço:		3/6/2026		28/8/2025		Dez meses = 304 dias	
GD CONSTRUÇÕES LTDA			44.915.490/0001-21					Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias		Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias	
15.002.013	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,0000	-		-	3,0000	27,31	81,93	-	-	81,93	100,00		
15.002.014	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	44,0000	-		-	44,0000	17,29	760,76	-	-	760,76	100,00		
15.002.015	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	29,0000	-		-	29,0000	11,48	332,92	-	-	332,92	100,00		
15.002.016	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11,0000	-		-	11,0000	49,48	544,28	-	-	544,28	100,00		
15.002.017	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,0000	-		-	6,0000	16,75	100,50	-	-	100,50	100,00		
15.002.018	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	34,77	34,77	-	-	34,77	100,00		
15.002.019	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	47,20	47,20	-	-	47,20	100,00		
15.002.020	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	22,14	22,14	-	-	22,14	100,00		
15.002.021	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,9000	-		-	107,9000	115,96	12.512,08	-	-	12.512,08	100,00		
15.002.022	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	40,6000	-		-	40,6000	60,87	2.471,32	-	-	2.471,32	100,00		
15.002.023	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	25,6000	-		-	25,6000	94,33	2.414,85	-	-	2.414,85	100,00		
15.002.024	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,2000	-		-	60,2000	55,01	3.311,60	-	-	3.311,60	100,00		
15.002.025	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	17,4000	-		-	17,4000	42,19	734,11	-	-	734,11	100,00		
15.002.026	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	97,3000	-		-	97,3000	48,32	4.701,54	-	-	4.701,54	100,00		
15.002.027	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	16,64	16,64	-	-	16,64	100,00		
15.002.028	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,0000	-		-	8,0000	28,34	226,72	-	-	226,72	100,00		
15.002.029	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,0000	-		-	17,0000	7,93	134,81	-	-	134,81	100,00		
15.002.030	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,0000	-		-	17,0000	11,90	202,30	-	-	202,30	100,00		
15.002.031	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,0000	-		-	17,0000	14,48	246,16	-	-	246,16	100,00		
15.002.032	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	34,0000	-		-	34,0000	9,64	327,76	-	-	327,76	100,00		
15.002.033	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	102,0000	-		-	102,0000	26,25	2.677,50	-	-	2.677,50	100,00		
15.002.034	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000	-		-	1,0000	23,92	23,92	-	-	23,92	100,00		
15.002.035	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,0000	-		-	1,0000	24,91	24,91	-	-	24,91	100,00		
15.002.036	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,0000	-		-	1,0000	4.891,97	4.891,97	-	-	4.891,97	100,00		


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78	
										Medição do Período		R\$ 116.449,93	
										Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88	
			Período da Medição:							Contrato n.º		0033/2026	
			1/7/2026	a	31/8/2026	DIAS	62			Data da Assinatura:		7/5/2026	
										Ordem de Serviço:		3/6/2026	
										Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025	
										Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias	
										Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:													
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.													
CONTRATADA:													
GD CONSTRUÇÕES LTDA													
15.002.037	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,2000	-		-	0,2000	405,64	81,13	-	-	81,13	100,00
15.002.038	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	19,0000	-		-	19,0000	12,56	238,64	-	-	238,64	100,00
15.002.039	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	17,0000	-		-	17,0000	20,34	345,78	-	-	345,78	100,00
15.002.040	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	41,88	41,88	-	-	41,88	100,00
15.003	PLUVIAL								18.968,31	-	-	18.968,31	100,00
15.003.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,0000	-		-	4,0000	660,96	2.643,84	-	-	2.643,84	100,00
15.003.002	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	un	2,0000	-		-	2,0000	522,67	1.045,34	-	-	1.045,34	100,00
15.003.003	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	un	2,0000	-		-	2,0000	57,84	115,68	-	-	115,68	100,00
15.003.004	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	3,0000	-		-	3,0000	78,96	236,88	-	-	236,88	100,00
15.003.005	Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	15,0000	-		-	15,0000	50,41	756,15	-	-	756,15	100,00
15.003.006	Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	45,68	45,68	-	-	45,68	100,00
15.003.007	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	59,26	59,26	-	-	59,26	100,00
15.003.008	LUVA DUPLA PVC 100MM	un	1,0000	-		-	1,0000	85,91	85,91	-	-	85,91	100,00
15.003.009	Luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	28,28	28,28	-	-	28,28	100,00
15.003.010	Redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,0000	-		-	1,0000	36,60	36,60	-	-	36,60	100,00
15.003.011	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,2000	-		-	84,2000	56,97	4.796,87	-	-	4.796,87	100,00
15.003.012	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,7000	-		-	41,7000	72,64	3.029,09	-	-	3.029,09	100,00
15.003.013	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,0000	-		-	6,0000	122,99	737,94	-	-	737,94	100,00
15.003.014	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	un	1,0000	-		-	1,0000	460,24	460,24	-	-	460,24	100,00
15.003.015	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	10,3000	-		-	10,3000	166,84	1.718,45	-	-	1.718,45	100,00
15.003.016	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	18,0000	-		-	18,0000	9,64	173,52	-	-	173,52	100,00
15.003.017	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	109,9000	-		-	109,9000	26,25	2.884,88	-	-	2.884,88	100,00
15.003.018	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	10,0000	-		-	10,0000	11,37	113,70	-	-	113,70	100,00
15.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)								6.413,65	-	-	6.413,65	100,00
15.004.001	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,0000	-		-	5,0000	22,03	110,15	-	-	110,15	100,00
15.004.002	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	un	8,0000	-		-	8,0000	272,43	2.179,44	-	-	2.179,44	100,00



VISTO:

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78	
										Medição do Período		R\$ 116.449,93	
										Saldo a Medir		R\$ 1.533.608,88	
			Período da Medição:							Contrato n.º		0033/2026	
			1/7/2026	a	31/8/2026	DIAS	62			Data da Assinatura:		7/5/2026	
										Ordem de Serviço:		3/6/2026	
										Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025	
										Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias	
										Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:													
Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.													
CONTRATADA:													
GD CONSTRUÇÕES LTDA													
15.004.003	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,0000	-		-	8,0000	20,40	163,20	-	-	163,20	100,00
15.004.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,0000	-		-	1,0000	257,19	257,19	-	-	257,19	100,00
15.004.005	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,0000	-		-	3,0000	22,43	67,29	-	-	67,29	100,00
15.004.006	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,0000	-		-	2,0000	18,87	37,74	-	-	37,74	100,00
15.004.007	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,0000	-		-	37,0000	28,99	1.072,63	-	-	1.072,63	100,00
15.004.008	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	1,0000	-		-	1,0000	209,32	209,32	-	-	209,32	100,00
15.004.009	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,0000	-		-	4,0000	561,18	2.244,72	-	-	2.244,72	100,00
15.004.010	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	UN	2,0000	-		-	2,0000	29,09	58,18	-	-	58,18	100,00
15.004.011	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,0000	-		-	1,0000	13,79	13,79	-	-	13,79	100,00
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS								177.645,33	-	-	177.645,33	100,00
16.001	INFRAESTRUTURA								123.399,78	-	-	123.399,78	100,00
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,0000	-		-	1,0000	2,44	2,44	-	-	2,44	100,00
16.001.002	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	292,0000	-		-	292,0000	19,36	5.653,12	-	-	5.653,12	100,00
16.001.003	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	86,0000	-		-	86,0000	16,37	1.407,82	-	-	1.407,82	100,00
16.001.004	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,0000	-		-	5,0000	18,94	94,70	-	-	94,70	100,00
16.001.005	Curva 90 graus para eletróduto, pvc, roscaável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,0000	-		-	1,0000	24,98	24,98	-	-	24,98	100,00
16.001.006	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,0000	-		-	185,0000	0,59	109,15	-	-	109,15	100,00
16.001.007	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	cj	22,0000	-		-	22,0000	6,76	148,72	-	-	148,72	100,00
16.001.008	CHUMBADOR CB 3/8"x2, 1/2"+ PARAFUSO	UN	22,0000	-		-	22,0000	9,05	199,10	-	-	199,10	100,00
16.001.009	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	104,0000	-		-	104,0000	1,88	195,52	-	-	195,52	100,00
16.001.010	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	22,0000	-		-	22,0000	6,41	141,02	-	-	141,02	100,00
16.001.011	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	m	22,0000	-		-	22,0000	23,25	511,50	-	-	511,50	100,00
16.001.012	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	258,0000	-		-	258,0000	25,75	6.643,50	-	-	6.643,50	100,00
16.001.013	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	152,7000	-		-	152,7000	27,79	4.243,53	-	-	4.243,53	100,00
16.001.014	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	206,4000	-		-	206,4000	38,30	7.905,12	-	-	7.905,12	100,00
16.001.015	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10,4000	-		-	10,4000	72,36	752,54	-	-	752,54	100,00
16.001.016	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	83,6000	-		-	83,6000	12,78	1.068,41	-	-	1.068,41	100,00



VISTO:

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES  Cidade Mãe de Serpige			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02					Data da Medição:		Valor Contratado R\$ 1.695.321,78 Medição do Período R\$ 116.449,93 Saldo a Medir R\$ 1.533.608,88		 CONSTRUÇÕES VISTO:		
								Período da Medição:						
			1/7/2026		a	31/8/2026		DIAS	62					
			CNPJ; 44.915.490/0001-21						Contrato n.º 0033/2026					
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.									Data da Assinatura: 7/5/2026		Ordem de Serviço: 3/6/2026			
CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA									Data do Orçamento do Órgão: 28/8/2025		Dez meses = 304 dias			
									Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias			
									Prazo da Vigência:					
16.001.017	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.935,3000	-		-	1.935,3000	3,12	6.038,14	-	-	-	6.038,14	100,00
16.001.018	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	3.658,8000	-		-	3.658,8000	4,50	16.464,60	-	-	-	16.464,60	100,00
16.001.019	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	677,0000	-		-	677,0000	6,85	4.637,45	-	-	-	4.637,45	100,00
16.001.020	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	69,9000	-		-	69,9000	11,79	824,12	-	-	-	824,12	100,00
16.001.021	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	2,0000	-		-	2,0000	179,85	359,70	-	-	-	359,70	100,00
16.001.022	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,0000	-		-	3,0000	143,97	431,91	-	-	-	431,91	100,00
16.001.023	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,0000	-		-	1,0000	291,22	291,22	-	-	-	291,22	100,00
16.001.024	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	8,0000	-		-	8,0000	37,28	298,24	-	-	-	298,24	100,00
16.001.025	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,0000	-		-	1,0000	59,75	59,75	-	-	-	59,75	100,00
16.001.026	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,0000	-		-	2,0000	53,01	106,02	-	-	-	106,02	100,00
16.001.027	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,0000	-		-	23,0000	30,57	703,11	-	-	-	703,11	100,00
16.001.028	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,0000	-		-	26,0000	20,77	540,02	-	-	-	540,02	100,00
16.001.029	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,0000	-		-	18,0000	5,81	104,58	-	-	-	104,58	100,00
16.001.030	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,0000	-		-	212,0000	10,20	2.162,40	-	-	-	2.162,40	100,00
16.001.031	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	34,0000	-		-	34,0000	36,29	1.233,86	-	-	-	1.233,86	100,00
16.001.032	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,0000	-		-	1,0000	47,56	47,56	-	-	-	47,56	100,00
16.001.033	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,0000	-		-	10,0000	40,78	407,80	-	-	-	407,80	100,00
16.001.034	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	72,0000	-		-	72,0000	46,57	3.353,04	-	-	-	3.353,04	100,00
16.001.035	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	22,0000	-		-	22,0000	50,40	1.108,80	-	-	-	1.108,80	100,00
16.001.036	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,0000	-		-	2,0000	67,99	135,98	-	-	-	135,98	100,00
16.001.037	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	85,0000	-		-	85,0000	25,07	2.130,95	-	-	-	2.130,95	100,00
16.001.038	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11,0000	-		-	11,0000	26,98	296,78	-	-	-	296,78	100,00
16.001.039	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,0000	-		-	2,0000	136,51	273,02	-	-	-	273,02	100,00
16.001.040	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,0000	-		-	2,0000	217,49	434,98	-	-	-	434,98	100,00
16.001.041	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,0000	-		-	1,0000	13,13	13,13	-	-	-	13,13	100,00
16.001.042	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	37,0000	-		-	37,0000	13,13	485,81	-	-	-	485,81	100,00
16.001.043	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	5,0000	-		-	5,0000	63,52	317,60	-	-	-	317,60	100,00
16.001.044	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	32,0000	-		-	32,0000	65,51	2.096,32	-	-	-	2.096,32	100,00
16.001.045	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	2,0000	-		-	2,0000	70,66	141,32	-	-	-	141,32	100,00


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO			Nº 02		Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 VISTO:	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			Período da Medição:					Medição do Período		Saldo a Medir		R\$ 116.449,93			
			1/7/2026a31/8/2026					DIAS		62		R\$ 1.533.608,88			
			CNPJ; 44.915.490/0001-21					Contrato n.º		0033/2026					
								Data da Assinatura:		7/5/2026					
CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA								Ordem de Serviço:		3/6/2026		28/8/2025			
								Data do Orçamento do Órgão:		Dez meses = 304 dias		Dez meses = 304 dias			
								Prazo da Execução:							
								Prazo da Vigência:							
16.001.046	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	2,0000	-		-	2,0000	74,70	149,40	-	-	149,40	100,00		
16.001.047	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,0000	-		-	2,0000	122,72	245,44	-	-	245,44	100,00		
16.001.048	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,0000	-		-	1,0000	338,96	338,96	-	-	338,96	100,00		
16.001.049	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	un	14,0000	-		-	14,0000	373,60	5.230,40	-	-	5.230,40	100,00		
16.001.050	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	4,0000	-		-	4,0000	633,36	2.533,44	-	-	2.533,44	100,00		
16.001.051	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR.ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,0000	-		-	1,0000	379,89	379,89	-	-	379,89	100,00		
16.001.052	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,0000	-		-	2,0000	385,75	771,50	-	-	771,50	100,00		
16.001.053	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,0000	-		-	3,0000	13,74	41,22	-	-	41,22	100,00		
16.001.054	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,0000	-		-	1,0000	53,41	53,41	-	-	53,41	100,00		
16.001.055	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	29,4000	-		-	29,4000	51,22	1.505,87	-	-	1.505,87	100,00		
16.001.056	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	un	22,0000	-		-	22,0000	18,04	396,88	-	-	396,88	100,00		
16.001.057	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	26,0000	-		-	26,0000	6,58	171,08	-	-	171,08	100,00		
16.001.058	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	UN	1,0000	-		-	1,0000	28,02	28,02	-	-	28,02	100,00		
16.001.059	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	113,6000	-		-	113,6000	24,60	2.794,56	-	-	2.794,56	100,00		
16.001.060	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.099,6000	-		-	1.099,6000	15,42	16.955,83	-	-	16.955,83	100,00		
16.001.061	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	42,9000	-		-	42,9000	21,53	923,64	-	-	923,64	100,00		
16.001.062	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	133,2000	-		-	133,2000	22,02	2.933,06	-	-	2.933,06	100,00		
16.001.063	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	41,4000	-		-	41,4000	32,09	1.328,53	-	-	1.328,53	100,00		
16.001.064	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	1,0000	-		-	1,0000	78,85	78,85	-	-	78,85	100,00		
16.001.065	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	29,0000	-		-	29,0000	209,32	6.070,28	-	-	6.070,28	100,00		
16.001.066	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,0000	-		-	92,0000	15,70	1.444,40	-	-	1.444,40	100,00		
16.001.067	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	2,0000	-		-	2,0000	49,63	99,26	-	-	99,26	100,00		
16.001.068	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,0000	-		-	1,0000	3.029,40	3.029,40	-	-	3.029,40	100,00		
16.001.069	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A PORCELINE	UN	1,0000	-		-	1,0000	50,33	50,33	-	-	50,33	100,00		
16.001.070	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,0000	-		-	1,0000	398,71	398,71	-	-	398,71	100,00		
16.001.071	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	un	2,0000	-		-	2,0000	424,02	848,04	-	-	848,04	100,00		
16.002	ILUMINAÇÃO								23.355,10	-	-	23.355,10	100,00		
16.002.001	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	18,0000	-		-	18,0000	124,38	2.238,84	-	-	2.238,84	100,00		
16.002.002	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	un	25,0000	-		-	25,0000	297,04	7.426,00	-	-	7.426,00	100,00		
16.002.003	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22.5	UN	10,0000	-		-	10,0000	73,35	733,50	-	-	733,50	100,00		


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02			Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			Período da Medição:					Medição do Período		R\$ 116.449,93				
			Saldo a Medir					R\$ 1.533.608,88						
			Contrato n.º					0033/2026						
CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 44.915.490/0001-21					Data da Assinatura:		7/5/2026				
								Ordem de Serviço:		3/6/2026				
								Data do Orçamento do Órgão:		28/8/2025				
								Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias				
								Prazo da Vigência:		Dez meses = 304 dias				
16.002.004	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	50,0000	-		-	50,0000	208,86	10.443,00	-	-	-	10.443,00	100,00
16.002.005	LUMINARIA COLUNA/PISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,0000	-		-	6,0000	418,96	2.513,76	-	-	-	2.513,76	100,00
16.003	SPDA								30.890,45	-	-	-	30.890,45	100,00
16.003.001	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,0000	-		-	1,0000	472,95	472,95	-	-	-	472,95	100,00
16.003.002	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020	un	9,0000	-		-	9,0000	1.067,13	9.604,17	-	-	-	9.604,17	100,00
16.003.003	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	9,0000	-		-	9,0000	50,88	457,92	-	-	-	457,92	100,00
16.003.004	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,0000	-		-	9,0000	176,15	1.585,35	-	-	-	1.585,35	100,00
16.003.005	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,0000	-		-	1,0000	193,94	193,94	-	-	-	193,94	100,00
16.003.006	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,0000	-		-	2,0000	231,57	463,14	-	-	-	463,14	100,00
16.003.007	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	24,0000	-		-	24,0000	33,94	814,56	-	-	-	814,56	100,00
16.003.008	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,0000	-		-	1,0000	151,69	151,69	-	-	-	151,69	100,00
16.003.009	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,0000	-		-	1,0000	28,73	28,73	-	-	-	28,73	100,00
16.003.010	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	M	265,0000	-		-	265,0000	37,35	9.897,75	-	-	-	9.897,75	100,00
16.003.011	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	M	120,0000	-		-	120,0000	54,53	6.543,60	-	-	-	6.543,60	100,00
16.003.012	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	10,0000	-		-	10,0000	65,48	654,80	-	-	-	654,80	100,00
16.003.013	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	5,0000	-		-	5,0000	4,37	21,85	-	-	-	21,85	100,00
17	CLIMATIZAÇÃO								89.042,18	-	-	-	89.042,18	100,00
17.001	INFRAESTRUTURA								68.132,03	-	-	-	68.132,03	100,00
17.001.001	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	98,0000	-		-	98,0000	34,57	3.387,86	-	-	-	3.387,86	100,00
17.001.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m	22,0000	-		-	22,0000	63,27	1.391,94	-	-	-	1.391,94	100,00
17.001.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m	84,0000	-		-	84,0000	66,14	5.555,76	-	-	-	5.555,76	100,00
17.001.004	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025	m	8,0000	-		-	8,0000	91,98	735,84	-	-	-	735,84	100,00
17.001.005	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	128,0000	-		-	128,0000	19,03	2.435,84	-	-	-	2.435,84	100,00
17.001.006	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	un	16,0000	-		-	16,0000	770,97	12.335,52	-	-	-	12.335,52	100,00
17.001.007	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTESPINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	kg	636,0000	-		-	636,0000	57,11	36.321,96	-	-	-	36.321,96	100,00
17.001.008	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	m	24,0000	-		-	24,0000	52,35	1.256,40	-	-	-	1.256,40	100,00



VISTO:


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02					Data da Medição:		Valor Contratado		R\$ 1.695.321,78		 VISTO:	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.			Período da Medição:					Medição do Período		R\$ 116.449,93					
			Saldo a Medir					R\$ 1.533.608,88							
			Contrato n.º					0033/2026							
			Data da Assinatura:					7/5/2026							
CONTRATADA:			CNPJ;					Ordem de Serviço:		3/6/2026		28/8/2025		Dez meses = 304 dias	
GD CONSTRUÇÕES LTDA			44.915.490/0001-21					Data do Orçamento do Órgão:		Prazo da Execução:		Dez meses = 304 dias		Prazo da Vigência:	
17.001.009	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100mm 4"	m	28,0000	-		-	28,0000	42,43	1.188,04	-	-	-	1.188,04		100,00
17.001.010	Barra roscaada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,3300	-		-	25,3300	109,57	2.775,41	-	-	-	2.775,41		100,00
17.001.011	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,0000	-		-	52,0000	2,92	151,84	-	-	-	151,84		100,00
17.001.012	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023	m	18,0000	-		-	18,0000	33,09	595,62	-	-	-	595,62		100,00
17.002	EQUIPAMENTOS							20.910,15	-	-	-	-	20.910,15		100,00
17.002.001	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,0000	-		-	1,0000	7.149,10	7.149,10	-	-	-	7.149,10		100,00
17.002.002	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,0000	-		-	1,0000	4.937,62	4.937,62	-	-	-	4.937,62		100,00
17.002.003	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	un	3,0000	-		-	3,0000	2.856,14	8.568,42	-	-	-	8.568,42		100,00
17.002.004	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	un	1,0000	-		-	1,0000	255,01	255,01	-	-	-	255,01		100,00
18	DADOS E VOZ							7.028,05	-	-	-	-	7.028,05		100,00
18.001	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	28,0000	-		-	28,0000	19,36	542,08	-	-	-	542,08		100,00
18.002	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	un	4,0000	-		-	4,0000	276,52	1.106,08	-	-	-	1.106,08		100,00
18.003	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	18,0000	-		-	18,0000	43,02	774,36	-	-	-	774,36		100,00
18.004	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	82,0000	-		-	82,0000	24,60	2.017,20	-	-	-	2.017,20		100,00
18.005	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	55,7000	-		-	55,7000	15,42	858,89	-	-	-	858,89		100,00
18.006	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	44,8000	-		-	44,8000	22,02	986,50	-	-	-	986,50		100,00
18.007	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	16,0000	-		-	16,0000	32,09	513,44	-	-	-	513,44		100,00
18.008	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,0000	-		-	10,0000	22,95	229,50	-	-	-	229,50		100,00
19	GASES MEDICINAIS							13.860,44	-	-	-	-	13.860,44		100,00
19.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	100,0000	-		-	100,0000	62,77	6.277,00	-	-	-	6.277,00		100,00
19.002	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,0000	-		-	10,0000	27,81	278,10	-	-	-	278,10		100,00
19.003	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	50,0000	-		-	50,0000	20,55	1.027,50	-	-	-	1.027,50		100,00
19.004	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,0000	-		-	10,0000	13,39	133,90	-	-	-	133,90		100,00
19.005	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,0000	-		-	8,0000	224,19	1.793,52	-	-	-	1.793,52		100,00
19.006	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,0000	-		-	1,0000	1.577,68	1.577,68	-	-	-	1.577,68		100,00
19.007	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,0000	-		-	1,0000	1.044,74	1.044,74	-	-	-	1.044,74		100,00
19.008	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025	m	6,0000	-		-	6,0000	91,98	551,88	-	-	-	551,88		100,00
19.009	Corrente galvanizada	m	4,0000	-		-	4,0000	30,31	121,24	-	-	-	121,24		100,00
19.010	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,0000	-		-	8,0000	44,06	352,48	-	-	-	352,48		100,00


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES  SÃO CRISTÓVÃO PREFEITURA Cidade Mãe de Serpipe		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02		Data da Medição:		Valor Contratado R\$ 1.695.321,78		 CONSTRUÇÕES VISTO:							
		Período da Medição:		Medição do Período Saldo a Medir		R\$ 116.449,93 R\$ 1.533.608,88									
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: Construção de UBS Tipo I (Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Cruz), no povoado Rita Cacete.		1/7/2026 a 31/8/2026 DIAS 62		Contrato n.º 0033/2026		Data da Assinatura: 7/5/2026									
		CNPJ: 44.915.490/0001-21		Ordem de Serviço: 3/6/2026		Data do Orçamento do Orgão: 28/8/2025									
CONTRATADA: GD CONSTRUÇÕES LTDA				Prazo da Execução: Dez meses = 304 dias		Prazo da Vigência: Dez meses = 304 dias									
19.011	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023	m	40,0000	-	-	40,0000	17,56	702,40	-	-	-	-	702,40	-	100,00
20	URBANIZAÇÃO							4.961,78	-	-	-	-	4.961,78		100,00
20.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE							1.436,83	-	-	-	-	1.436,83		100,00
20.001.001	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	m2	7,2000	-	-	7,2000	199,56	1.436,83	-	-	-	-	1.436,83		100,00
20.002	PAISAGISMO							2.325,15	-	-	-	-	2.325,15		100,00
20.002.001	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	103,3400	-	-	103,3400	22,50	2.325,15	-	-	-	-	2.325,15		100,00
20.003	SINALIZAÇÃO							1.199,80	-	-	-	-	1.199,80		100,00
20.003.001	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,0000	-	-	10,0000	119,98	1.199,80	-	-	-	-	1.199,80		100,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							4.778,70	-	-	-	-	4.778,70		100,00
21.001	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	389,7800	-	-	389,7800	12,26	4.778,70	-	-	-	-	4.778,70		100,00
TOTAL GERAL:								1.695.321,78	45.262,97	116.449,93	161.712,90	1.533.608,88	9,54	90,46	
PERCENTUAL:								100,00	2,67	6,87	9,54	90,46			
Resp. Contratada:		Fiscalização:													
GUSTAVO SILVEIRA DIAS:02326162560 Assinado de forma digital por GUSTAVO SILVEIRA DIAS:02326162560		Letícia Marcelle Santos Assinado de forma digital por Letícia Marcelle Santos Dados: 2026.09.10 08:49:09 -03'00'													


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Engº Civil
 CREA/SE nº 2709308053