COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
RUA SIMÃO DIAS Nº 17 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 12.638.431/0001-67
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN

COIMBRA
RESPONSAVEL TECNICO: ENGº JURANDIR A. BESSA FILHO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
PERÍODO: 01/06/2026 A 31/07/2026

CONTRATO N° 04/2025
DATA: 31/07/2026

ITEM	314	UND	QTDE	Quantidades				PREÇO UNIT	Valores (R$)					% Medido
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		VALOR TOTAL	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**207.115,10**	**152.261,10**	**54.854,00**	**207.115,10**	**0,00**	**100%**
01.004	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	4,00		4,00	-	1.482,48	5.929,92	5.929,92	0,00	5.929,92	0,00	100%
01.006	Locação de container - Tipo guarita - Área mínima de 4,60m2	mês	4,00	4,00		4,00	-	602,62	2.410,48	2.410,48	0,00	2.410,48	0,00	**100%**
01.017	Sondagem - Taxa de percolação	un	3,00	3,00		3,00	-	1.246,59	3.739,77	3.739,77	0,00	3.739,77	0,00	100%
01.018	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	8,00	8,00		8,00	-	844,66	6.757,28	6.757,28	0,00	6.757,28	0,00	100%
01.019	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	120,00	120,00		120,00	-	154,75	18.570,00	18.570,00	0,00	18.570,00	0,00	100%
01.020	Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - sem revestimento	m3	22,00	22,00		22,00	-	54,61	1.201,42	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	100%
01.021	Coleta e carga manuais de entulho	m3	33,00	33,00		33,00	-	16,50	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00	100%
01.022	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	7,00	7,00		7,00	-	311,65	2.181,55	2.181,55	0,00	2.181,55	0,00	100%
01.023	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar	m2	147,90	147,90		147,90	-	286,76	42.411,80	42.411,80	0,00	42.411,80	0,00	100%
01.024	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m2	360,00	160,00	200,00	360,00	-	274,27	98.737,20	43.883,20	54.854,00	98.737,20	0,00	100%
01.025	Concreto ciclópico	m3	17,30	17,30		17,30	-	613,98	10.621,85	10.621,85	0,00	10.621,85	0,00	100%
01.026	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,19m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev. 01	m2	39,00	39,00		39,00	-	128,88	5.026,32	5.026,32	0,00	5.026,32	0,00	100%
01.027	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m2	86,40	86,40		86,40	-	103,97	8.983,01	8.983,01	0,00	8.983,01	0,00	100%
02	**FUNDAÇÃO**			-					**66.266,43**	**66.266,43**	**0,00**	**66.266,43**	**0,00**	100%
02.002	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	493,95	493,95		493,95	-	74,84	36.967,22	36.967,22	0,00	36.967,22	0,00	100%
02.003	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	m3	67,73	67,73		67,73	-	190,87	12.927,63	12.927,63	0,00	12.927,63	0,00	100%
02.005	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	77,12	77,12		77,12	-	65,63	5.061,39	5.061,39	0,00	5.061,39	0,00	100%
02.010	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	18,30	18,30		18,30	-	11,10	203,13	203,13	0,00	203,13	0,00	100%
02.012	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	5,15	5,15		5,15	-	652,32	3.359,45	3.359,45	0,00	3.359,45	0,00	100%
02.014	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	334,67	334,67		334,67	-	23,15	7.747,61	7.747,61	0,00	7.747,61	0,00	100%
03	**ESTRUTURA**								**228.194,84**	**220.805,14**	**7.389,69**	**228.194,84**	**0,00**	100%
03.001	**PILARES**								**52.526,99**	**52.526,99**	**0,00**	**52.526,99**	**0,00**	100%
03.001.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	49,92	49,92		49,92	-	73,85	3.686,59	3.686,59	0,00	3.686,59	0,00	100%
03.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	359,16	359,16		359,16	-	11,55	4.148,30	4.148,30	0,00	4.148,30	0,00	100%
03.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	150,39	150,39		150,39	-	9,95	1.496,38	1.496,38	0,00	1.496,38	0,00	100%
03.001.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	385,54	385,54		385,54	-	14,05	5.416,84	5.416,84	0,00	5.416,84	0,00	100%
03.001.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	47,81	47,81		47,81	-	571,87	27.341,10	27.341,10	0,00	27.341,10	0,00	100%
03.001.008	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	639,38	639,38		639,38	-	13,47	8.612,45	8.612,45	0,00	8.612,45	0,00	100%
03.001.009	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	142,16	142,16		142,16	-	12,84	1.825,33	1.825,33	0,00	1.825,33	0,00	100%
03.002	**VIGAS**								**16.182,41**	**8.792,71**	**7.389,69**	**16.182,41**	**0,00**	100%
03.002.001	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	67,77	37,00	30,77	67,77	-	122,81	8.322,83	4.543,97	3.778,86	8.322,83	0,00	100%
03.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	404,77	230,00	174,77	404,77	-	11,55	4.675,09	2.656,50	2.018,59	4.675,09	0,00	100%
03.002.008	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com grua de caçamba de 500 l em edificação de multipavimentos até 16 andares - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	m3	5,02	2,51	2,51	5,02	-	634,36	3.184,49	1.592,24	1.592,24	3.184,49	0,00	100%
03.003	**LAJE**								**159.485,44**	**159.485,44**	**0,00**	**159.485,44**	**0,00**	100%
03.003.012	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	771,43	771,43		771,43	-	189,09	145.869,70	145.869,70	0,00	145.869,70	0,00	100%
03.003.013	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	771,43	771,43		771,43	-	17,65	13.615,74	13.615,74	0,00	13.615,74	0,00	100%

									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	TOTAL DO ORÇAMENTO								**501.576,37**	**439.332,67**	**62.243,69**	**501.576,37**	**0,00**	**100%**

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:

Letícia Marcele Santos

Assinado de forma digital por Letícia Marcele Santos
Dados: 2026.09.25 09:20:12 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

JURANDIR ALVES BESSA FILHO
Data: 23/09/2026 21:53:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br